

HARMONOGRAM PRACÍ PO PŘEDÁNÍ PLYNU

	25.-29.11	02.-06.12	09.-13.12	16.-20.12	23.-27.12	30.12-3.1	6.-10.1	13.-17.1	20.-24.1	27.-31.1
Předání plynu 1.úsek 22.11.2024										
odtěžení zeminy + zkoušky pláně										
návoz sanace a kce. vozovky + zkoušky										
montáž obrubníku 593mb + zásypy zel. pásů										
pokládka mezerovitého betobu 597m2										
pokládka dlažby 623m2 + zásypy zel. pásů										
Předání plynu 2.úsek 06.12.2024										
odtěžení zeminy + zkoušky pláně										
návoz sanace a kce. vozovky + zkoušky										
montáž obrubníku 593mb + zásypy zel. pásů										
pokládka mezerovitého betobu 597m2										
pokládka dlažby 623m2 + zásypy zel. pásů										
montáž VO + zprovoznění										
provedení asfaltu	nejdříve 13.01.2025 avšak dle provozu obalovny, předpoklad březen, duben									
sadová vysadba										

Popis k harmonogramu :

- 1/ **Harmonogram je nastaven za předpokladu příznivých klimatických podmínek** . V případě nízkých teplot, deště nebo sněžení, kdy práce nebude možné provádět bude harmonogram adekvátně upravován.
- 2/ Dodavatel v rámci harmonogramu navrhuje provedení veškerých stěrkových vrstev vozovky, kdy poslední je frakce 0-32, která by sloužila jako účelová komunikace v zimním období.
- 3/ Štěrková vrstva by se z důvodu znehodnocení vrchního povrchu před pokládkou asfaltového betonu odtěžila v tl. 100mm a nahradila novým čistým materiálem. Odtěžený materiál by se použil jako zásypový v druhé etapě, která by moha v březnu či dubnu začít.