

Harmonogram stavby: 001-1919-330 Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.  
Novohradská 226  
37901 Třeboň



Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	květen 2022	červen 2022				červenec 2022				srpen 2022				září 2022				říjen 2022				listopad 2022			
					3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3				
<b>001-1919</b>	<b>Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. P</b>	<b>20.05.2022</b>	<b>15.11.2022</b>	<b>15 646 401</b>																									
<b>SO 101</b>	<b>Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace</b>	<b>20.05.2022</b>	<b>11.11.2022</b>	<b>6 645 813</b>																									
<b>101</b>	<b>Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace</b>	<b>20.05.2022</b>	<b>11.11.2022</b>	<b>6 645 813</b>																									
1	Zemní práce	20.05.2022	28.10.2022	1 120 330																									
2	Zakládání	01.08.2022	30.09.2022	105 201																									
5	Komunikace	01.09.2022	11.11.2022	3 932 388																									
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	25.05.2022	11.11.2022	674 660																									
997	Přesun sutě	20.05.2022	29.07.2022	780 408																									
998	Přesun hmot	01.07.2022	11.11.2022	32 826																									
<b>SO 301</b>	<b>Vodovod a vodovodní přípojky</b>	<b>15.06.2022</b>	<b>31.10.2022</b>	<b>1 703 809</b>																									
<b>301</b>	<b>Vodovod a vodovodní přípojky</b>	<b>15.06.2022</b>	<b>31.10.2022</b>	<b>1 703 809</b>																									
1	Zemní práce	15.06.2022	15.09.2022	424 551																									
3	Svislé a kompletní konstrukce	15.06.2022	15.07.2022	22 560																									
4	Vodorovné konstrukce	20.06.2022	15.09.2022	41 525																									
8	Trubní vedení	20.06.2022	15.09.2022	1 041 831																									
997	Přesun sutě	15.06.2022	15.07.2022	11 233																									
998	Přesun hmot	20.06.2022	15.09.2022	1 490																									
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	15.06.2022	31.10.2022	70 395																									
VRN4	Inženýrská činnost	20.06.2022	30.09.2022	56 810																									
VRN6	Územní vlivy	15.06.2022	15.09.2022	2 540																									
VRN7	Provozní vlivy	01.08.2022	15.09.2022	30 875																									
<b>SO 302</b>	<b>Splásková kanalizace a přípojky</b>	<b>20.05.2022</b>	<b>31.10.2022</b>	<b>2 536 519</b>																									
<b>302</b>	<b>Splásková kanalizace a přípojky</b>	<b>20.05.2022</b>	<b>31.10.2022</b>	<b>2 536 519</b>																									
1	Zemní práce	30.05.2022	22.09.2022	1 266 298																									
3	Svislé a kompletní konstrukce	30.05.2022	30.06.2022	171 609																									
4	Vodorovné konstrukce	06.06.2022	31.08.2022	112 850																									
8	Trubní vedení	06.06.2022	22.09.2022	816 639																									
997	Přesun sutě	30.05.2022	30.06.2022	58 260																									
998	Přesun hmot	06.06.2022	22.09.2022	8 288																									
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	20.05.2022	31.10.2022	70 395																									
VRN4	Inženýrská činnost	06.06.2022	30.09.2022	29 640																									
VRN6	Územní vlivy	30.05.2022	15.09.2022	2 540																									
<b>SO 303</b>	<b>Dešťová kanalizace a přípojky</b>	<b>20.05.2022</b>	<b>31.10.2022</b>	<b>3 269 398</b>																									
<b>303</b>	<b>Dešťová kanalizace a přípojky</b>	<b>20.05.2022</b>	<b>31.10.2022</b>	<b>3 269 398</b>																									
1	Zemní práce	06.06.2022	30.09.2022	1 510 723																									
4	Vodorovné konstrukce	06.06.2022	31.08.2022	151 987																									
8	Trubní vedení	06.06.2022	29.09.2022	1 493 834																									
998	Přesun hmot	06.06.2022	29.09.2022	10 279																									
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	20.05.2022	31.10.2022	70 395																									
VRN4	Inženýrská činnost	06.06.2022	29.09.2022	29 640																									
VRN6	Územní vlivy	06.06.2022	15.09.2022	2 540																									
<b>SO 401</b>	<b>Veřejné osvětlení (dále jen „VO“)</b>	<b>25.07.2022</b>	<b>31.10.2022</b>	<b>730 656</b>																									
<b>401</b>	<b>Veřejné osvětlení (dále jen „VO“)</b>	<b>25.07.2022</b>	<b>31.10.2022</b>	<b>730 656</b>																									
C46M -	Zemní práce	25.07.2022	20.10.2022	222 025																									
D1	Revize, DSPS, geo. Zaměření	03.10.2022	31.10.2022	37 729																									
D2	Materiály	25.07.2022	20.10.2022	323 376																									
D3	C21M - Elektromontáže	25.07.2022	20.10.2022	147 526																									
<b>SO 701</b>	<b>Kontejnerové přístřešky</b>	<b>03.10.2022</b>	<b>04.11.2022</b>	<b>334 625</b>																									
<b>701</b>	<b>Kontejnerové přístřešky</b>	<b>03.10.2022</b>	<b>04.11.2022</b>	<b>334 625</b>																									
1	Zemní práce	03.10.2022	20.10.2022	680																									
2	Zakládání	03.10.2022	31.10.2022	25 848																									
767	Konstrukce zámečnické	10.10.2022	04.11.2022	308 098																									
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>20.05.2022</b>	<b>15.11.2022</b>	<b>425 581</b>																									
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>20.05.2022</b>	<b>15.11.2022</b>	<b>425 581</b>																									
VRN6	Územní vlivy	01.06.2022	30.09.2022	9 880																									
VRN9	Ostatní náklady	01.07.2022	15.11.2022	19 266																									
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	20.05.2022	15.11.2022	142 025																									
VRN3	Zařízení staveniště	20.05.2022	15.11.2022	104 975																									
VRN4	Inženýrská činnost	20.05.2022	15.11.2022	56 810																									
VRN7	Provozní vlivy	20.05.2022	15.11.2022	92 625																									