

Název akce

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 09

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Bourání betonu u stávající opěrné stěny.

3. Odůvodnění změny:
Po odhalení skryvky zeminy u stávajícího základu v místě opěrné stěny byl nalezen betonový základ tl. 40-50cm, se kterým nebylo počítáno v rozpočtu. Tento základ je nutné odstranit pro přístup k nutnému podbetonování stávající opěrné stěny.

4. Přílohy: Položkový rozpočet Nový - Změnový list 09

V Praze den: 16.12.2021

Zpracoval: Ing. Róbert Ortančík
Imperial Bau s.r.o.

Převzal: Milan Jáchim
TDI

Bc. Oldřich Podojil DiS.
projektant

09 - Změnový list - Nový

S:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	96	Bourání konstrukcí				19 588,00		0		11,8
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,90000	3 320,00	19 588,00	0	0	2	11,8
		Odstranění stávajícího betonu u stávající opěrné stěny:5,9		5,90000						
Díl:	97	Prorážení otvorů				26 138,18		0		0
2	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	11,80000	283,50	3 345,30	0	0	0	0
		přesun v rámci staveniště:11,8		11,80000						
3	979088212X00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	11,80000	102,00	1 203,60	0	0	0	0
		naložení na kontejner:11,8		11,80000						
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,80000	226,00	2 666,80	0	0	0	0
		skládka do 15 km:11,8		11,80000						
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	165,20000	15,60	2 577,12	0	0	0	0
		skládka do 15 km:11,8*14		165,20000						
6	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,80000	10,20	120,36	0	0	0	0
		skládka do 15 km:11,8		11,80000						
7	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	11,80000	1 375,00	16 225,00	0	0	0	0
		skládka do 15 km:11,8		11,80000						

45 726,18