

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 750/5277/19 ze dne 10.06.2019

Město Třeboň

IČO: 00247618

DIČ: CZ00247618

Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou

jako objednatel nebo zadavatel nebo příkazce, na straně jedné

dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“ nebo „příkazce“

a

INVENTE s.r.o.

IČO: 25171232

DIČ: CZ25171232

se sídlem: Žerotínova 483/1, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice v odd. C, vl. 7406

zastoupená Ing. arch. Václavem Jankovcem, jednatelem společnosti

jako zhotovitel nebo příkazník na straně druhé

dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“

společně také uváděni jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/5277/19 ze dne 10.06.2019** (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I.

Rada města svým usnesením č. 610/2020-58 ze dne 18.11.2020 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/5277/19 ze dne 10.06.2019 na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav místních komunikací v ulicích Tyršova a Libušina v Třeboni, se společností INVENTE s.r.o., IČ 25171232, Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 31.12.2020 (na základě usnesení RM č. 566/2020-54 ze dne 20.10.2020), snížení rozsahu díla o činnost zajištění stavebního povolení a z toho vyplývající snížení ceny díla o částku 1.000,00 Kč bez DPH (1.210,00 Kč včetně DPH), z důvodu situace v roce 2020 (covid-19) a s tím spojené prodloužení lhůt dotčených orgánů státní správy při vyjadřování činnosti a prodloužení územního řízení z důvodu vyřizování námitek účastníků řízení. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II.

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 750/5277/19 ze dne 10.06.2019 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem plnění je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „Zpracování PD Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni“ a to v rozsahu dle čl. III odst. 2 Smlouvy.
2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně Smlouvy, spočívající ve změně termínu dokončení díla do 31.12.2020. Dále na změně rozsahu předmětu plnění o činnost zajištění stavebního povolení a z toho vyplývající snížení ceny díla o částku 1.000,00 Kč bez DPH (1.210,00 Kč včetně DPH). Důvodem je vznik nepředvídatelných okolností – pandemie covid-19, tedy šíření viru způsobujícího onemocnění SARS-CoV-2, jehož následkem dochází k omezení činností všech dotčených orgánů a dalších správních úřadů a tím k prodloužení lhůt při vyřizování územního a stavebního povolení.

III.

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně stávající Smlouvy – ustanovení čl. III odst. 2 – Předmět plnění, kdy z textu tohoto ustanovení vypouští slovní spojení:

- a zajištění stavebního povolení.

IV.

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně stávající Smlouvy – ustanovení čl. V odst. 1.2 – Doba plně, kdy se jeho dosavadní znění:

- 1.2 Po projednání a schválení návrhu objednatel písemně vyzve dodavatele (datovou zprávou nebo e-mailovou zprávou) k zahájení prací na projektové dokumentaci. Do 300 kalendářních dnů od data odeslání této výzvy bude objednateli odevzdána kompletní PD podle čl. III včetně všech potřebných povolení k realizaci stavby.

ruší a nahrazuje zněním:

- 1.2 Po projednání a schválení návrhu objednatel písemně vyzve dodavatele (datovou zprávou nebo e-mailovou zprávou) k zahájení prací na projektové dokumentaci. Do 31.12.2020 bude objednateli odevzdána kompletní PD podle čl. III..

V.

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně stávající Smlouvy – ustanovení čl. VIII odst. 1 – Cena za dílo pro část B, kdy se jeho dosavadní znění:

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:	
DÚR včetně zajištění územního rozhodnutí	324.000,-Kč
DPS včetně stavebního povolení	196.000,-Kč
Dokumentace DZS / DPS	108.000,-Kč
Cena bez DPH	628.000,-Kč
DPH (21%)	131.880,-Kč

Cena včetně DPH	759.880,-Kč

ruší a nahrazuje zněním:

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:	
DÚR včetně zajištění územního rozhodnutí	324.000,-Kč
DPS	195.000,-Kč
Dokumentace DZS / DPS	108.000,-Kč
Cena bez DPH	627.000,-Kč
DPH (21%)	131.670,-Kč

Cena včetně DPH	758.670,-Kč

VI.

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 750/5277/19 ze dne 10.06.2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž po dvou (2) obdrží objednatel a po jednom (1) zhotovitel.

- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Účastníci této smlouvy prohlašují, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Třeboni dne 25.11.2020

V Českých Budějovicích dne 23.11.2020

Objednatel:

zhotovitel:

Město Třeboň

INVENTE s.r.o.

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta

.....
Ing. arch. Václav Jankovec, jednatel

Za správnost: Mgr. Aleš Kolář