

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21 Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005 Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 1

Název ZL:	Dodavatelská projektová dokumentace 1. etapa + dynamická penetrační zkouška podloží
Část:	1. etapa
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Objednatelem
Datum vystavení ZL:	19.08.2021
Podklady ZL:	

Zdůvodnění změny:

Změna je požadována objednatelem na základě e-mailu ze dne 04.08.2021.

Předmětem změny je dopracování dodavatelské dokumentace stavby pro 1. etapu a s tím související provedení dynamické penetrační zkoušky v prostoru ČOV. Prováděcí projektová dokumentace pro 1. etapu stavby zpracovaná společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. není řešena v dostatečné podrobnosti pro provedení stavby. Dle vyjádření projektantky je potřeba dopracovat jako dodavatelskou dokumentaci.

Technický popis změny:

Dodavatelská dokumentace obsahuje dílenskou a výrobní dokumentaci v návaznosti na prováděcí projektovou dokumentaci a dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební práce BRANNÁ-ODKANALIZOVÁNÍ OBCE-ČOV A KANALIZACE-ETAPA 1a zpracovanou projekční kanceláří PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČ: 250 23 829. V případě potřeby obsahuje úpravy a změny projektu pro provedení stavby v návaznosti na realizaci stavby a technologické postupy dodavatele. Tyto úpravy a změny musí být předem projednány a odsouhlaseny objednatelem.

Dodavatelská dokumentace řeší především:

- 1) specifické možnosti a podmínky vyplývající z použitých konkrétních výrobků, strojů a zařízení, které nemohou být v dokumentaci pro provádění stavby uvedeny,
- 2) pracovní postupy konkrétního zhotovitele a jeho poddodavatelů,
- 3) technické podklady ke změnovým listům v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

K řádnému provedení dodavatelské dokumentace je třeba zabezpečit dodatečnou penetrační zkouškou znalost základových poměrů v místě nové ČOV.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ☒ ANO / ☐ NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +529.350,00 Kč bez DPH + 640.513,50 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ☐ ANO / ☒ NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ☐ ANO / ☒ NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Předkládá (zhotovitel):

Jméno:	XXXXXXXXXXXX	Datum:	02.09.2021
Funkce:	stavbyvedoucí	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		
Jméno:	XXXXXXXXXXXX	Datum:	02.09.2021
Funkce:	vedoucí projektu	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		

Autorský dozor:		
Jméno:	XXXXXXXXXXXX	Datum: 01.10.2021
Funkce:	projektant	Podpis:
Společnost:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.	
Ověřil (technický dozor stavebníka):		
Jméno:	XXXXXXXXXXXX	Datum: 02.09.2021
Funkce:	TDS	Podpis:
Společnost:		
Schválil (objednatel):		
Jméno:	XXXXXXXXXXXX	Datum: 02.09.2021
Funkce:	referent odboru rozvoje a investic	Podpis:
Společnost:	Město Třeboň	
Přílohy:		
- cenová nabídka (položkový rozpočet)		
Distribuce:		
<input checked="" type="checkbox"/> objednatel	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/> technický dozor stavebníka <input type="checkbox"/> ostatní

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 5


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz