

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**LÁZNĚ AURORA TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE
ÚPRAVNY VODY**

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřena podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 SB.
v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 130063

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46/II, PSČ 379 01 Třeboň
Zastoupený: Ing. Jiřím Houdkem, starostou města
IČ: 00 247 618
DIČ: CZ 00 247 618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 0603148389/0800
Telefonní spojení: +420 384 342 111

Zhotovitel: Sdružení MEDMES, spol. s r.o – VODASERVIS s.r.o.

Účastníci sdružení:

MEDMES, spol. s r.o.

se sídlem: Hranice, třída Čs. armády 211, PSČ 75301
**zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.5.1992, v odd. C,
vlozce 3511**

Zastoupený: Petrem Menšíkem – jednatelem společnosti
IČ: 465 81 316 **DIČ: CZ 465 81 316**

Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: 810849-831/0100

Telefonní spojení: 581 641 312

E-mail: petr.mensik@medmes.cz

(vedoucí účastník sdružení)

VODASERVIS s.r.o.
se sídlem:

Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložce 41536
Zastoupený: Ing. Martinem Trnkou – jednatelem společnosti
IČ: 26277841 DIČ: CZ 26277841
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: 175815682/0300
Telefonní spojení: 566 620 587
E-mail: obchod@vodaservis.cz

Uzavírají tento dodatek č.2

Ke smlouvě o dílo „ LÁZNĚ AURORA TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY “
ze dne 16.8.2013

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16.8.2013 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních, technologických a elektro prací a dodávku materiálu pro stavbu „ **LÁZNĚ AURORA TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY** “ ve sjednaném rozsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací pro provádění dodávky a výkazem výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a smlouvou o dílo, včetně všech činností potřebných pro dokončení díla (dále jen smlouva o dílo).
- 2) Rada města usnesením č. 817/2013-94 ze dne 6.11.2013 schválila uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.8.2013 se sdružením MEDMES, spol. s.r.o. – VODASERVIS s.r.o. . Předmětem Dodatku č.2 je provedení prací nutných k dokončení díla v ceně 92 772 ,- Kč bez DPH podle odsouhlaseného soupisu změnových listů zhotovitele na provedení díla, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy a dílo specifikované v článku 5. a 7. smlouvy o dílo „Lázně Aurora Třeboň – rekonstrukce úpravny vody“ se tímto dodatkem mění a doplňuje o položky nutné k dokončení díla uvedené v soupisu změnových listů. Objednatel se dohodl se zhotovitelem na rozšíření realizovaného projektu o vícepráce specifikované v soupisu změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.8.2013.
- 2) Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce specifikované v odst. 1) tohoto článku se mění článek 7.2.1. smlouvy o dílo následovně :

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	7 729 985,00 Kč
Vícepráce bez DPH	92 772,00Kč
Cena včetně víceprací bez DPH	7 822 757,00 Kč
DPH 21%	1 642 779,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 465 536,00 Kč

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo beze změny.

III.

- 1) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 2) Na důkaz svobodné vůle a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha : soupis změnových listů

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne14.-11.-2013

V Hranicích, dne14.-11.-2013



Ing. Jiří Houdek
starosta města



Petr Menšík
jednatel společnosti
 Medmas, spol. s r.o.

Třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice
IČ: 46581316 DIČ: CZ46581316
Tel.: 581 603 200 Fax: 581 603 235

Schváleno usnesením rady města
č. 817/2013-94 ze dne 6.11.2013

Za společnost



Příloha dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Lázně "Aurora Třeboň - rekonstrukce úpravny vody" - soupis změnových listů

č. ZL	název, objekt:	stručný popis:	VP, MP:	č. bodu KD	částka bez DPH MP	VP	Rozdíl
1	DPS 01.1. - 1.3 Vodoměrná šachta	záměna materiálu, vypuštění některých položek	MP, VP	II.4	-72 002,00		-72 002
2	DPS 01.2. - 2.5 Filtrace	změna ovládání filtrů	MP	II.5	-30 000,00		-30 000,00
3	SO 01. 0.3 Náhradní zásobování	drobné změny	MP	Ko	-12 857,00	6 240,00	-6 617,00
4	DPS 01.1. - 1.1 Čerpání pitné vody do spotřebiště	drobné změny - sání ATS	MP	Ko	-25 231,00		-25 231,00
5	DPS 01.1. - 1.2 Provizorní rozvod pitné vody	drobné změny	MP	Ko	-2 167,00		-2 167,00
6	DPS 01.2. - 2.13 Úprava výtlačku ATS	drobné změny	MP	Ko	-9 646,00		-9 646,00
7	Propoj na starou akumulaci	náhrada původních rozvodů	VP	III.12		19 149,00	19 149,00
8	Otryskání	usazovací nádrže, úpravy pro osazení ATS, úpravy pro vápenné hospodářství atd.	VP, MP	III.13	-51 000,00	48 620,00	-2 380,00
9	SO 01. 2.4 Úpravy v dílně - montážní otvor	změna umístění MO	VP	II.8	-25 626,00	49 202,00	23 576,00
10	SO 01. 1.7 Úpravy m. dávkování vápenného ml.	změny		V.16	-5 820,00	3 680,00	-2 140,00
11	DPS 01.2. - 2.7 Nátok provzduš, vody na UN	potrubí nátoku z RO na UN, tr.PVCpr.140,25m a 237,-	VP	V.22		5 925,00	5 925,00
12	DPS 01.2. - 2.1 Úprava výtlačku ATS	potrubí DN 200 sání ATS x nová akumulace tr.206/3ner 3m a 1653,-	VP	V.22		4 959,00	4 959,00
13	více objektů - usazovací nádrže, akumulace	průchody		V.23, VI.25, 27		22 250,00	22 250,00
14	DPS 01.2. - 2.14 Nové vystrojení UN	přeliv UN č.2, propojov. Poturbí UN č.1 a UN č.2	MP	VI.24	-9 617,00		-9 617
15	PS 02 Technologická část elektro a ASŘ	vodoměr DN80 s výbavou a metrologickým vzbavením a 18 422,-		VI.26		36 844,00	36 844,00
16	Akumulace	Stávající přepad z akumulace DN 150	VP	VI.27		18 749,00	18 749,00
17	Bourání 2 ks bet.základu pro mang.+ likvidace suti	přesun dávkování manganistanu draselného	VP	V.16		3 600,00	3 600,00
18	1.3.01 pálení oc.turbek základů	odstranění původních základů	VP	VII.30		6 100,00	6 100,00
19	Akumulace	žebřík (D+M)	VP	VII.29, V.18		10 100,00	10 100,00
20	Akumulace	příruba DN 500, tř. 11 (D+M)	VP	VII.28		10 480,00	10 480,00
21	Akumulace	sanace	VP	V.18		88 140,00	88 140,00
22	Akumulace	očištění a nátěr úhelníků a poklopu dle zprávy fy. KONCEPT CB, spol.s.r.o	VP	V.18		2 700,00	2 700,00
	celkem:				-243 966,00	336 738,00	92 772