

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 750/6753/22

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXX č.ú. XXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

dodavatel: Renostav Třeboň s.r.o.

Se sídlem: Nádražní 641, 379 01 Třeboň

IČ: 11774258 DIČ: CZ11774258

Plátce DPH

zapsaný v OR: 11774258

Zastoupený: Jiří Janoušek, jednatel

Bankovní spojení , č.ú.: XXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jiří Janoušek, jednatel, XXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Janoušek, jednatel, XXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/6753/22 ze dne 23.02.2022, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „Zřízení kolumbária v areálu hřbitova v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 23.02.2022 dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu kapacitních problémů subdodavatele dodavatele při výrobě prefabrikovaných dílců

kolumbária (změna dokončení díla – dosavadní 20.05.2022). Dosavadní čl. V. – DOBA PLNĚNÍ odst. 1. smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Dodavatel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

- zahájení realizace díla: 22.02.2022 – výroba kolumbária
21.03.2022 – stavební práce
- dokončení díla: **14.06.2022**
- termíny dílčích měsíčních plnění díla: k poslednímu pracovnímu dni v měsíci

Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.

IV.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni, dne 19.05.2022

V Třeboni, dne 19.05.2022

Za dodavatele:

Za: objednatele

.....
Jiří Janoušek, jednatel

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města