

---

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 750/6294/21 ze dne 29.06.2021

### Město Třeboň

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou,  
se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01  
IČ: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
jako objednatel nebo smluvní strana, na straně jedné,  
dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“

a

### EUROVIA CS, a. s.

zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva,  
Paulem Scippou, místopředsedou představenstva,  
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva,  
xxxxxxx, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci,  
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha  
s kontaktní adresou: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice  
spisová značka: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
jako zhotovitel, nebo smluvní strana, na straně druhé,  
dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/6294/21 (č. smlouvy zhotovitele 1082054LLH)** ze dne 29.06.2021 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Rada města svým usnesením č. 298/2022-101 ze dne 24.05.2022 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/6294/21 ze dne 29.06.2021 na zhotovení stavby „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“, se zhotovitelem EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, jehož předmětem je zrušení etapizace provádění díla. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

### II.

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 750/6294/21 ze dne 29.06.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.11.2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem je kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro stavbu „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“ dle schválené projektové dokumentace zpracované společností INVENTE, s. r. o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, IČ 25171232, v rozsahu dle čl. II Smlouvy.
2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 2 dohodly na změně Smlouvy, spočívající ve zrušení etapizace provádění díla. Dílo bude provedeno a předáno objednateli jako jeden celek.

### III.

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 2 dohodly na změně ustanovení čl. IV., odst. IV.1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 – Doba plnění – kdy se znění:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Dílo je rozděleno na 2 etapy.

- předání a převzetí prostoru staveniště: **do 7 pracovních dnů** od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami
- předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- zahájení realizace díla, tj. 1. etapy díla: **do 7 pracovních dnů** od předání a převzetí prostoru staveniště 1. etapy díla (předpokládaný termín zahájení realizace díla, tj. 1. etapy díla je 7. 7. 2021)
- dokončení 1. etapy díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončené 1. etapy díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání 1. etapy díla včetně předání dokumentů potřebných ke kolaudaci 1. etapy díla: **do 1. 11. 2021**
- zahájení realizace díla, tj. 2. etapy díla: **1. 4. 2022**
- dokončení 2. etapy díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončené 2. etapy díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání 2. etapy díla včetně předání dokumentů potřebných ke kolaudaci 2. etapy díla: **do 15. 8. 2022**
- dokončení kompletního díla: **do 15. 8. 2022**

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný předávací protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Vícepráce ve finančním objemu do 10 % z ceny díla bez DPH nejsou důvodem k posunutí termínu dokončení díla.

#### ***ruší a nahrazuje zněním:***

IV.1 Dílo bude provedeno a předáno objednateli jako jeden celek.

- předání a převzetí prostoru staveniště: **do 7 pracovních dnů** od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.
- o předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- zahájení realizace díla: **do 7 pracovních dnů** od předání a převzetí prostoru staveniště (předpokládaný termín zahájení realizace díla je 07.07.2021).
- zahájení realizace díla po zimní přestávce: **01.04.2022.**
- dokončení kompletního díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, včetně předání dokumentů potřebných ke kolaudaci díla: **do 15.08.2022.**

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný předávací protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Vícepráce ve finančním objemu do 10 % z ceny díla bez DPH nejsou důvodem k posunutí termínu dokončení díla.

#### **IV.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 750/6294/21 ze dne 29.06.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.11.2021 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí objednatel.

- 
3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Třeboni 26.05.2022

V Českých Budějovicích 25.05.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

**Město Třeboň**

**EUROVIA CS, a. s.**

.....  
PaedDr. Jan Váňa  
starosta

.....  
xxxxxx  
ředitel závodu České Budějovice

Schváleno usnesením rady města  
č. 298/2022-101 ze dne 24.05.2022