

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo 750/6294/21 ze dne 29.06.2021**

mezi

**Městem Třeboň**

na straně jedné jako objednatel (dále jen „*objednatel*“ nebo „*smluvní strana*“)

a

**společností**

**EUROVIA CS, a.s.**

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „*zhotovitel*“ nebo „*smluvní strana*“)

## **Smluvní strany:**

### **Město Třeboň**

IČO: 00247618, DIČ: CZ00247618

se sídlem: Palackého nám.46/II, 379 01 Třeboň

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města

bankovní spojení: xxxxxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „*objednatel*“ nebo „*smluvní strana*“)

a

### **EUROVIA CS, a.s.**

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha

obchod společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva

Paulem Scippou, místopředsedou představenstva

Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva

xxxxxx, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci

S kontaktní adresou: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

bankovní spojení: xxxxxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „*zhotovitel*“ nebo „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 750/6294/21 ze dne 29.06.2021** (dále jen „**Dodatek č. 3**“)

## **I.**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo 750/6294/21 ze dne 29.06.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.11.2021 a Dodatku č. 2 ze dne 26.05.2022 (dále jen **Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“ a závazek objednatele od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatí sjednanou cenu, a to vše za podmínek stanovených Smlouvou o dílo.
2. V rámci realizace díla probíhají na staveništi práce jiných investorů, kteří jsou v prodlení oproti termínům uvedených v harmonogramu prací. Jedná se o společnost EG.D, která zajišťuje vyvolané přeložky a úpravy na elektrorozvodné síti a dále zajišťuje rekonstrukci plynovodů vč. přípojek. Dalším důvodem jsou neočekávatelné vícepráce, které v době soutěže veřejné zakázky nebylo možné předjímat. S ohledem na výše uvedené byly kumulativně plněny podmínky vyplývající z ust. § 222 odst. 5 a 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
3. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 3 dohodly na změně Smlouvy o dílo, spočívající v prodloužení termínu dokončení díla. Důvodem je vznik nepředvídatelných okolností, které nemohl zadavatel předjímat, a dále vyvolané dodatečné stavební práce dle odst. 2 tohoto článku.

## **II.**

Rada města Třeboně svým usnesením č. 471/2022-105, ze dne 02.08.2022 schválila uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 750/6294/21 ze dne 29.06.2021 na zhotovení stavby „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“ se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nutných víceprací a z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací jiných investorů, které probíhají na staveništi. Dokončení ulice Libušina včetně křižovatky bude do 17.08.2022, dokončení ulice Tyršova bude do 09.09.2022.

### III.

1. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 3 dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo – ustanovení čl. IV odst. IV.1 – týkající se doby plnění, kdy se jeho dosavadní znění ruší a nahrazuje zněním:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předání a převzetí prostoru staveniště: **do 7 pracovních dnů** od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami
- předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- zahájení realizace díla: **do 7 pracovních dnů** od předání a převzetí prostoru staveniště.
- zahájení realizace díla po zimní přestávce: **01.04.2022.**
- dokončení ulice Libušina včetně křižovatky, tj. provedení všech prací a dodávek a předání této části díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání: **do 17.08.2022.**
- dokončení ulice Tyršova, tj. provedení všech prací a dodávek a předání této části díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání, včetně předání všech dokumentů potřebných pro kolaudaci díla: **do 09.09.2022.**

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný předávací protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Vícepráce ve finančním objemu do 10 % z ceny díla bez DPH nejsou důvodem k posunutí termínu dokončení díla.

### IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo 750/6294/21 ze dne 29.06.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.11.2021 a Dodatku č. 2 ze dne 26.05.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost smlouvy (Dodatku) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 3 do registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 3 odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že tento Dodatek č. 3 nepodepsali v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Třeboni 05.08.2022

V Plané u Českých Budějovic 05.08.2022

Objednatel:  
**Město Třeboň**

Zhotovitel:  
**EUROVIA CS, a.s.**

v z. Ing. Jana Grammetbauerová  
.....  
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....  
xxxxx, ředitel závodu Č. Budějovice