

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo 750/6294/21 ze dne 29.06.2021

mezi

Městem Třeboň

na straně jedné jako objednatel (dále jen „*objednatel*“ nebo „*smluvní strana*“)

a

společností

EUROVIA CS, a.s.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „*zhotovitel*“ nebo „*smluvní strana*“)

Smluvní strany:

Město Třeboň

IČO: 00247618, DIČ: CZ00247618

se sídlem: Palackého nám.46/II, 379 01 Třeboň

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města

bankovní spojení: xxxxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „*objednatel*“ nebo „*smluvní strana*“)

a

EUROVIA CS, a.s.

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha

obchod společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva

Paulem Scippou, místopředsedou představenstva

Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva

xxxxx, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci

S kontaktní adresou: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

bankovní spojení: xxxxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „*zhotovitel*“ nebo „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo 750/6294/21 ze dne 29.06.2021** (dále jen „**Dodatek č. 5**“)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo 750/6294/21 ze dne 29.06.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.11.2021, Dodatku č. 2 ze dne 26.05.2022, Dodatku č. 3 ze dne 05.08.2022 a Dodatku č. 4 ze dne 25.08.2022 (dále jen Smlouva o dílo“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“ a závazek objednatele od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, a to vše za podmínek stanovených Smlouvou o dílo.
2. V rámci realizace díla nastaly podstatné neočekávatelné skutečnosti, které mají vliv na cenu díla. Pro úspěšné dokončení díla bylo nutné provedení víceprací a méněprací, které jsou vyčísleny ve Změnovém listu (ZL) č. 3. S ohledem na výše uvedené byly kumulativně plněny podmínky vyplývající z ust. § 222 odst. 5 a 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
3. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 5 dohodly na změně Smlouvy o dílo, spočívající ve změně ceny za dílo dle Změnového listu č. 3, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5. Důvodem jsou vícepráce a méněpráce, po jejich vzájemném zápočtu se cena díla zvyšuje o 57.102,13 Kč bez DPH (69.093,58 Kč vč. DPH).

II.

Rada města Třeboně svým usnesením č. 609/2022-112 ze dne 18.10.2022 schválila uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 750/6294/21 ze dne 29.06.2021 na zhotovení stavby „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“ se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, jehož předmětem je Změnový list č. 3, na základě kterého se cena díla zvyšuje o 57.102,13 Kč bez DPH (69.093,58 Kč vč. DPH), celková cena díla se mění na částku 24.795.297,47 Kč bez DPH (30.002.309,94 vč. DPH). Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III.

1. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 5 dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků – ustanovení čl. V odst. V.1 – týkající se ceny díla, kdy se jeho dosavadní znění:

CELKOVÁ cena za dílo celkem bez DPH	24.738.195,34 Kč
DPH	5.195.021,02 Kč
CELKOVÁ cena za dílo celkem včetně DPH	29.933.216,36 Kč

ruší a nahrazuje zněním:

CELKOVÁ cena za díla celkem bez DPH	24.795.297,47 Kč
DPH	5.207.012,47 Kč
CELKOVÁ cena za dílo celkem včetně DPH	30.002.309,94 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo 750/6294/21 ze dne 29.06.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.11.2021, Dodatku č. 2 ze dne 26.05.2022, Dodatku č. 3 ze dne 05.08.2022 a Dodatku č. 4 ze dne 25.08.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost smlouvy (Dodatku) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 5 do registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 5 odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že tento Dodatek č. 5 nepodepsali v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Třeboni 24.10.2022

V Plané u Českých Budějovic 26.10.2022

Objednatel:
Město Třeboň

Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....
xxxxx, ředitel závodu Č. Budějovice