

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obojí v platném znění

„Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

č. smlouvy objednatele: 10SM230072/2023

č. smlouvy zhotovitele: 22060068

Smluvní strany

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

IČ: 25179896

DIČ: CZ25179896

Zastoupena: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

(dále též „objednatel“)

Metrostav DIZ - PAMÁTKY TÁBOR – Lázeňský dům Aurora, (Metrostav DIZ s.r.o. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.)

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
kterou tvoří:

Správce:

Metrostav DIZ a. s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

zastoupena: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů
a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 dne 23. 5. 1991

a

Společník:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

zastoupena: Ing. Jaroslavem Strakou, jednatelem

IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3645

(dále též „zhotovitel“)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 5. 2022 (dále též „Smlouva“).

I. Preamble

- 1.1 Tímto smluvní strany deklarují, že v průběhu plnění díla dle Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny v důsledku okolností, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.2 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky, a jsou přehledně zaříděny v příloze Zařídění změn a dodatků.

II. Předmět dodatku

- 2.1 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v příloze – Změnový list č. 1 - 6, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy, vše v rozsahu zákonných limitů dle § 222 ZZVZ.
- 2.2 Po započtení změn dle Změnových listů č. 1 - 6 dochází ke snížení smluvní ceny dle Smlouvy o 120.308,15 Kč bez DPH na výslednou smluvní cenu 144.013.069,09 Kč bez DPH.
- 2.3 Smluvní strany rovněž deklarují, že s ohledem na uvedené změny a jejich rozsah dochází k potřebě prodloužení termínu plnění:
 - ZL č. 001.2 Piloty – před zahájením samotné realizace pilot musel generální dodavatel vyhotovit inženýrsko-geologický průzkum a výrobní dokumentaci, která nebyla součástí zadávací dokumentace. Následně, po odsouhlasení dokumentace, bylo možné zadat do výroby výztuž pilot. Samotná realizace pilot tak mohla začít až 28. 6. 2022
Dopad do termínu výstavby je 7 kalendářních dnů.
 - ZL č. 001.3 Úprava základového podloží – na základě zjištěných geologických poměrů při zahájení výkopových prací bylo nutné upravit skladbu podloží. Byla provedena prohlídka geotechnikem a na základě této prohlídky bylo navrženo nové řešení podkladních vrstev základových desek. Tato dokumentace byla předložena ke schválení technickému dozoru stavby a zástupcům investora. Po jejím schválení bylo provedeno ocenění prací zhotovitelem. K projekčním a schvalovacím procesům je třeba také připočítat náročnější a časově delší realizaci nově navrženého řešení.
Dopad do termínu výstavby je 12 kalendářních dnů.
 - ZL č. 001.7 Přerušení zásobovacího vodovodu – z důvodu kolize stávajícího vodovodu s realizovanými pilotami bylo nutné pozastavit práce na realizaci pilot. Byla provedena sonda z důvodu ověření skutečného stavu vodovodu. Na základě této sondy bylo navrženo řešení odstávky. Následně bylo odsouhlaseno nacenění zhotovitelem a poté došlo k objednání potřebného materiálu, který není běžně dostupný skladem u dodavatele. Vzhledem k nutnosti zachování provozu vodovodu pro chod lázní bylo nutné najít vyhovující termín odstávky a následného přeložení.
Dopad do termínu výstavby je 5 kalendářních dnů.
 - ZL č. 001.10 Propojovací výztuž – doplnění – při kontrole výztuže pozdních věnců 2. nadzemního podlaží byla zjištěna absence propojovací výztuže věnce a zálivky spirall panelů. Následně bylo nutné výztuž nechat navrhnout a poté vyrobit.
Dopad do termínu výstavby je 8 kalendářních dnů.

- 2.4 V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na aktualizaci závazného Harmonogramu prací, který deklaruje maximální dohodnuté prodloužení doby výstavby o 31 kalendářních dní z platných 330 kalendářních dní dle Smlouvy na 361 kalendářních dní. Konečný termín předání a převzetí díla se tímto dodatkem sjednává do 15. 5. 2023.

III. Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.

Přílohy:

- Aktualizovaný závazný Harmonogram prací
- Změnové listy č. 1 - 6
- Zatřídění změn a dodatků

V Třeboni dne 15. 1. 2023

V Praze dne 31. 1. 2023


za objednatele
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,
jednatel
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.


za zhotovitele
Metrostav DIZ – Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora
Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav DIZ – Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora
Ing. Tomáš Erhard, jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav DIZ – Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora
Ing. Jaroslav Straka, jednatel
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 56





Projekt: Lázeňský dům
Datum: 11.01.23

Úkol
Rozšíření
Mílník
Souhrnný

Souhrnný projekt
Neaktivní úkol
Neaktivní mílník
Neaktivní souhrn

Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly
Vnější mílník

Konečný termín
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu

Změnový list č. 001 - přehled

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

Část: Stavební část Sever + Jih, D.1.4.1_Projekt_zdravotnich_instalaci

Název: Zakládání

Předkládá: Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Datum vystavení: 7.11.2022

Požadováno kým:

Objednatelstavby

Podklady:

VV, zakres trasy

Změnový list č.001 se skládá z částí:

Změnový list č.001 se skládá z částí:

ZL001.1 Úprava dešťové kanalizace přístavba B

ZL001.2 Piloty

ZL001.3 Úprava základového podloží

ZL001.4 Výtah – snížení úrovně základové desky

ZL001.5 Doplnění výztuže do základové desky

ZL001.6 Hydroizolace (výtah + 2.vrstva deska)

ZL001.7 Přerušení požární vody

ZL001.8 Prodloužení vodovodního řádu

ZL001.9 Přívodní kabel elektro

ZL001.10 Propojovací výztuž – doplnění

Cenový dopad:

+ 40 059,86,-

+ 110 236,75,-

+ 322 413,80,-

+ 6 658,60,-

+ 9 868,69,-

+ 213 782,73,-

+ 39 861,13,-

+ 153 582,87,-

+ 17 433,20,-

-

Celkový cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 913 897,63,-

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ANO zvýšení

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
Metrostav DIZ s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Ověřil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Souhlasí:
(INV)

Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Schválil:	Prof. JUDr. Vilém Kahoun Ph.D.	Podpis:	Datum: 25.1.2020
(INV)	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.		

Přílohy:	Dílčí části ZL001 včetně výkazů výměr a krycích listů
----------	---

Distribuce:	☒ INV	☒ TDI	☒ GD	☒ AD	Ostatní
-------------	---	---	--	--	---------

Změnový list č. 001.1

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

Část: D.1.4.1_Projekt_zdravotnich_instalaci

Název: Úprava dešťové kanalizace přístavba B

Předkládá: Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Datum vystavení: 3.8.2022

Požadováno kým:

Objednatelům stavby

Podklady:

VV, zakres trasy

Zdůvodnění změny: Změna z důvodu budoucího využití dešťové kanalizace pro napojení dalších objektů

Technický popis změny: Prodloužení dešťové kanalizace pod nově vznikajícím objektem.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO +40 059,86,-

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ANO zvýšení

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
Metrostav DIZ s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Ověřil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Souhlasí:
(INV)

Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Schválil:

Prof. JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.
Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Přílohy: CN

Distribuce:



INV



TDI



GD



AD

Ostatní

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8780
Stavba: Lázně Aurora - ubytovací kapacity

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29.07.2022
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	40 059,86
---------------------	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	40 059,86	8 412,57
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	48 472,43
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8780

Stavba: Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Místo:

Datum:

29.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		40 059,86	48 472,43
02	Úprava dešťové kanalizace přístavba B	40 059,86	48 472,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

02 - Úprava dešťové kanalizace přístavba B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: **29.07.2022**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 059,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 059,86	21,00%	8 412,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 472,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

02 - Úprava dešťové kanalizace přístavba B

Místo:

Datum: 29.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	40 059,86
HSV - Práce a dodávky HSV	38 128,98
1 - Zemní práce	18 822,98
4 - Vodorovné konstrukce	1 544,66
8 - Trubní vedení	14 011,34
998 - Přesun hmot	3 750,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 930,88
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 930,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

02 - Úprava dešťové kanalizace přístavba B

Místo:

Datum: 29.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 059,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 128,98

D 1

Zemní práce

18 822,98

1	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	18,900	280,94	5 309,77
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

vv "navýšení objemu výkopku z důvodu rozšíření rýhy o + 100 mm"(22,3+55+42,6+16)*0,1*1,5

vv "prodloužení rýhy k nové šachtě šd6"14*1,5*0,9

18,900

vv Součet

18,900

3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,900	169,59	3 205,25
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

vv 18,900

18,900

4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,080	174,69	1 760,88
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

vv "navýšení objemu výkopku z důvodu rozšíření rýhy o + 100 mm"(22,3+55+42,6+16)*0,1*0,5

vv "prodloužení rýhy k nové šachtě šd6"14*0,5*0,9

6,300

vv Součet

6,300

vv 13,095*1,6 'Přepočtené koeficientem množství

10,080

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,600	190,02	2 394,25
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

vv "navýšení objemu výkopku z důvodu rozšíření rýhy o + 100 mm"(22,3+55+42,6+16)*0,1*1

vv "prodloužení rýhy k nové šachtě šd6"14*1*0,9

12,600

vv Součet

12,600

6	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,040	270,72	1 364,43
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

vv "navýšení objemu výkopku z důvodu rozšíření rýhy o + 100 mm"(22,3+55+42,6+16)*0,1*0,4

vv "prodloužení rýhy k nové šachtě šd6"14*0,4*0,9

5,040

vv Součet

5,040

7	M	58337303	šterkopisek frakce 0/6	t	10,080	475,04	4 788,40
---	---	----------	------------------------	---	--------	--------	----------

vv 5,040*2 'Přepočtené koeficientem množství

10,080

D 4

Vodorovné konstrukce

1 544,66

8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,260	1 225,92	1 544,66
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

vv "navýšení objemu výkopku z důvodu rozšíření rýhy o + 100 mm - lože 200mm"(22,3+55+42,6+16)*0,1*0,1

vv "prodloužení rýhy k nové šachtě šd6 - lože 200mm"14*0,1*0,9

1,260

vv Součet

1,260

D 8

Trubní vedení

14 011,34

10	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	14,000	207,38	2 903,32
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

11	M	28611196	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10	m	0,000	621,13	0,00
----	---	----------	---	---	-------	--------	------

12	M	28611197	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000mm SN10	m	4,000	621,13	2 484,52
----	---	----------	---	---	-------	--------	----------

13	M	28611198	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x5000mm SN10	m	10,000	621,13	6 211,30
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

19	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	0,000	231,33	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

20	M	28611204	trubka kanalizační PPKGEM 250x7,7x6000mm SN10	m	0,000	1 640,00	0,00
----	---	----------	---	---	-------	----------	------

vv 149,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

152,149

16	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm - kanalizace	m	14,000	14,30	200,20
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

vv 14

14,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami průměr přes 180 do 200mm	m	0,400	5 530,00	2 212,00
D 998			Přesun hmot				3 750,00
9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,500	500,00	3 750,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 930,88
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 930,88
18	K	OST-R6.1	Zkouška těsnosti venkovní kanalizace	m	14,000	35,76	500,64
17	K	OST-R6.1.1.	Kamerová zkouška_(prohlídka) stoky DN400	m	14,000	102,16	1 430,24

Změnový list č. 001.2

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“**Část:** Stavební část Sever + Jih**Název:** Piloty**Předkládá:** Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň**Datum vystavení:** 30.6.2022**Požadováno kým:**

Objednatelstavby

Podklady:

VV

Zdůvodnění změny: Aktualizace výrobní dokumentace pilot a provedení základových konstrukcí na základě přepočtu zatížení a ověřené geologie při prvním vrtu.**Technický popis změny:** Změna provedení pilot dle aktualizované výrobní dokumentace na objektu Sever a Jih.**Cenový dopad (je-li nějaký) :** ANO +110 236,75,-**Časový dopad (je-li nějaký) :** ANO + 7 kalendářních dnů**Dopad do standardu (je-li nějaký) :** NE**Předkládá:**
(GD)Vedoucí projektu,
Metrostav DIZ s.r.o.**Podpis:****Datum:**

27.1.2020

Předkládá:
(GD)Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**Podpis:****Datum:**

27.1.2020

Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis:**Datum:**

27.1.2020

Ověřil:
(TDI)**Podpis:****Datum:**

27.1.2020

Souhlasí:
(INV)Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.**Podpis:****Datum:**

27.1.2020

Schválil:Prof. JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.
Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.**Podpis:****Datum:**

27.1.2020

Přílohy: CN**Distribuce:**

INV



TDI



GD



AD

Ostatní

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8780
Stavba: Lázně Aurora - ubytovací kapacity

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	110 236,75
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	110 236,75	23 149,72
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	133 386,47
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8780

Stavba: Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Místo:

Datum:

14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		110 236,75	133 386,47
01	Piloty	110 236,75	133 386,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

01 - Piloty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 236,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 236,75	21,00%	23 149,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 386,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

01 - Piloty

Místo:

Datum:

14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	110 236,75
HSV - Práce a dodávky HSV	75 236,75
1 - Zemní práce	-34 794,12
2 - Zakládání	110 030,87
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

01 - Piloty

Místo:

Datum: 14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							110 236,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				75 236,75
D	1		Zemní práce				-34 794,12
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-40,890	168,56	-6 892,42
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-695,130	21,45	-14 910,54
VV					-40,89*17 'Přepočtené koeficientem množství	-695,130	
1	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-40,890	122,59	-5 012,71
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-40,890	174,69	-7 143,07
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-40,890	20,43	-835,38
D	2		Zakládání				110 030,87
12	K	226R112_2	/Vrty velkoprofilové svislé D 630 mm	m	317,000	1 826,00	578 842,00
VV					139+178	317,000	
6	K	226R112	/Vrty velkoprofilové svislé D 880 mm	m	-190,000	1 979,86	-376 173,40
VV					296-267-219	-190,000	
7	K	231R11	/Zřízení pilot svislých D 880 mm	m	-190,000	743,72	-141 306,80
VV					-190	-190,000	
10	K	231R11_2	/Zřízení pilot svislých D 630 mm	m	317,000	547,00	173 399,00
VV					317	317,000	
8	K	231R611	/Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	-1,363	48 015,20	-65 444,72
VV					-9,398-6,804+14,839	-1,363	
17	M	58933328	/beton pilot C 30/37 XA1	m3	-54,200	2 707,24	-146 732,41
VV					-(185+148)+278,8	-54,200	
VV					Součet	-54,200	
18	K	261611111	Výztuž podzemních stěn z armokošů v do 10 m ocel 10 505 _ hlavice pilot	t	1,124	77 800,00	87 447,20
VV					"dle RDS"(489,86+634,5)*0,001	1,124	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				35 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 000,00
15	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - armokoše	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00

Změnový list č. 001.3

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

Část: Stavební část Sever + Jih

Název: Úprava základového podloží

Předkládá: Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Datum vystavení: 12.9.2022

Požadováno kým:

Objednatelem stavby

Podklady:

VV

Zdůvodnění změny: Výměna základového podloží z důvodu nedostatečné únosnosti původního terénu**Technický popis změny:** Odstranění neúnosné zeminy a nahrazení recyklátem dle doporučení geotechnika. Výměna původního násypu z hrubého kameniva v tloušťce 20 cm za recyklát v tloušťce 49 cm (24 cm cihelný recyklát a 25 cm betonový recyklát)

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO +322 413,80,-

Časový dopad (je-li nějaký) : ANO, + 12 kalendářních dnů

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ANO, zvýšení

Předkládá:
(GD)Vedoucí projektu,
Metrostav DIZ s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Předkládá:
(GD)Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Ověřil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Souhlasí:
(INV)Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Schválil:
(INV)Prof. JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.
Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Přílohy: CN

Distribuce:



INV



TDI



GD



AD

Ostatní

Stavba: Zvýšení ubytovací kapacity
Objekt: ZL001.3 Úprava základového podloží

Zpracoval:
Datum: 4.8. 2022

HSV	Práce a dodávky HSV	322 413,80
1	Zemní práce	175 466,97

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	146 946,83
---	-------------------

Celkem	322 413,80
---------------	-------------------

Změnový list č. 001.4

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

Část: Stavební část Sever

Název: Výtah - snížení úrovně základové desky

Předkládá: Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Datum vystavení: 21.7.2022

Požadováno kým:

Objednatelstavby

Podklady:

VV

Zdůvodnění změny: Snížení úrovně základové spáry pro provedení hydroizolace základové šachty výtahu

Technický popis změny: Provedení většího výkopu a odvoz vykopané zeminy. Oprava omítky na stávající konstrukci pod svislou hydroizolací.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 6 658,60,-

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ANO, zvýšení

 Předkládá:
(GD)

 Vedoucí projektu,
Metrostav DIZ s.r.o.

Podpis:

Datum:

21.7.2022

 Předkládá:
(GD)

 Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis:

Datum:

21.7.2022

 Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis:

Datum:

21.7.2022

 Ověřil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

21.7.2022

 Souhlasí:
(INV)

 Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

21.7.2022

Schválil:

 Prof. JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.
Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

21.7.2022

Přílohy: CN

Distribuce:



INV



TDI



GD



AD

Ostatní

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení ubytovací kapacity

Objekt: ZL 001.4 Výtah - snížení úrovně základové desky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 658,60

1

Zemní práce

3 724,91

1	001	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 3,32*3,14*0,15	m3	1,564	1 601,36	2 504,53
					1,564		
2	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,564	289,21	452,32
3	001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,948	22,32	244,36
					1,564*7	10,948	
4	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu -zeminy a kameniv na skládce 1,564*1,8	t	2,815	174,69	491,75
					2,815		
5	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,564	20,43	31,95

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

822,40

6	011	617331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	3,500	234,97	822,40
			omítka stávající konstrukce pod svislou hydroizolací				
					3,5*1	3,500	

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 191,19

7	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,187	6 370,00	1 191,19
			odbourání pilot - 4ks, průměr 630 mm, bouraná část 150 mm				
					(3,14*0,315*0,315*0,15)*4	0,187	

997

Přesun sutě

920,10

8	013	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	0,449	612,96	275,22
9	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,449	256,42	115,13
10	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,184	11,24	80,75
					0,449*(17-1)	7,184	
11	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,449	1 000,00	449,00
					0,449	0,449	

Celkem

6 658,60

Změnový list č. 001.5

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

Část: Stavební část Sever + Jih

Název: Doplnění výztuže do základové desky

Předkládá: Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Datum vystavení: 10.8.2022

Požadováno kým:

Objednatelstavby

Podklady:

VV

Zdůvodnění změny: Doplnění chybějící výztuže do základové desky

Technický popis změny: Chybějící výztuž do základové desky – průměr 10 a 12 doplněna dle návrhu statika. Doplnění výztuže průměru 8 pro osazení patního kolene v základové desce na části Jih.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 9 868,69,-

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ANO, zvýšení

Předkládá:
(GD)Vedoucí projektu,
Metrostav DIZ s.r.o.

Podpis: _____

Datum: 25.1.2020

Předkládá:
(GD)Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis: _____

Datum: 20.1.2020

Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis: _____

Datum: 25.1.2020

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____

Datum: 25.1.2020

Souhlasí:
(INV)Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis: _____

Datum: 25.1.2020

Schválil:
(INV)Prof. JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.
Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis: _____

Datum: 25.1.2020

Přílohy: CN

Distribuce:



INV



TDI



GD



AD

Ostatní

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení ubytovací kapacity

Objekt: ZL001.5 Doplnění výztuže do základové desky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9 868,69

2

Zakládání

9 858,44

1	011	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,193	51 080,00	9 858,44
			ø12 :				
			183,96*0,888/1000		0,163		
			ø10 :				
			14,88*1,21/1000		0,018		
			ø8 :				
			24,72+5,85=30,57m				
			30,57*0,395 /1000		0,012		
			Součet		0,193		

998

Přesun hmot

10,25

2	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,205	50,00	10,25
---	-----	-----------	--	---	-------	-------	-------

Celkem

9 868,69

Změnový list č. 001.6

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

Část: Stavební část Sever

Název: Hydroizolace

Předkládá: Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Datum vystavení: 14.6.2022

Požadováno kým:

Objednatelem stavby

Podklady:

VV

Zdůvodnění změny: Doplnění chybějící hydroizolace.

Technický popis změny: Zdvojení hydroizolace stavby pod úroveň terénu objektu SEVER, druhá vrstva izolantu v místě výtahu. Doplnění chybějící drenáže z důvodu snížení účinků tlakové vody na hydroizolace.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 213 782,73

-

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ANO, zvýšení

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
Metrostav DIZ s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Ověřil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Souhlasí:
(INV)

Stanislav Kadlčík
Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Schválí:
(INV)

Prof.JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.
Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Přílohy: CN

Distribuce:



INV



TDI



GD



AD

Ostatní

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8780
Stavba: Lázně Aurora - ubytovací kapacity

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14. 6. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			213 264,87
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	213 264,87	44 785,62
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			258 050,49

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8780

Stavba: Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Místo:

Datum:

14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		213 264,87	258 050,49
04	Izolace	213 264,87	258 050,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

04 - Izolace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

213 264,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 264,87	21,00%	44 785,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

258 050,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

04 - Izolace

Místo:

Datum:

14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

213 264,87

HSV - Práce a dodávky HSV

61 777,73

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 005,35

PSV - Práce a dodávky PSV

151 487,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

151 487,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

04 - Izolace

Místo:

Datum:

14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

213 264,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

61 777,73

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 005,35

7	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	14,905	470,00	7 005,35
VV		(15,4+11,7)*0,55			14,905		

D 1

Zemní práce

14 391,56

10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,174	537,67	7 083,26
VV		71,6*0,4*0,4*1,15			13,174		
12	K	4601611R	Začištění dna drenážních rýh ručně š 40 cm hl do 20 cm v hornině tř I skupiny 3	m	71,650	102,00	7 308,30
VV		71,65			71,650		

D 8

Trubní vedení

40 380,82

1	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm	m	71,650	11,00	788,15
VV		"obvod sever"2,625+5,05+18,75+4,025+2,65+6,55+2,65+7,975+21,375			71,650		
2	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	71,650	47,80	3 424,87
4	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	4,000	1 350,00	5 400,00
11	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	23,358	638,00	14 902,40
VV		13,74*1,7			23,358		
7	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	2,000	780,00	1 560,00
5	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	1 590,00	3 180,00
VV		2			2,000		
6	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užití šachtové roury	kus	4,000	81,40	325,60
3	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	4,000	584,00	2 336,00
13	K	895270R	Napojení drenáže do dešťové kanalizace	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00
8	K	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm	m	71,650	16,10	1 153,57
9	M	69311081	geotextilie metkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	143,300	23,10	3 310,23
VV		71,650*(0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,2)			143,300		

D PSV

Práce a dodávky PSV

151 487,14

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

151 487,14

5	K	711141559r	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP vč.utěsnění všech prostupů	m2	196,400	122,59	24 076,68
VV		(392,8/2)			196,400		
6	K	711142559r	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2	112,750	143,02	16 125,51
VV		121*0,75 "3/4 svislé plochy v provedení dvojitého pásu"			90,750		
VV		22"druhá vrstva izolace u výtahu"			22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	112,750			
8	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva	m2	14,905	200,00	2 981,00
9	M	11163002	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková piněná pryžovým granulem do spodní stavby	kg	26,829	86,50	2 320,71
VV			14,905*1,8 "spotřeba 1,8 kg/m2 při tl. 2mm"	26,829			
1	K	711745567R	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm - napojení na stávající objekt B	m	27,100	138,00	3 739,80
VV			15,4 "objekt SEVER"	15,400			
VV			11,7 "objekt JIH"	11,700			
VV			Součet	27,100			
4	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 370,435	172,00	235 714,82
VV			(10,6+13,3)*0,5*1,1 "napojení na stávající objekt"	13,145			
VV			1017,225	1 017,225			
VV			(392,8/2)*1,1 "druhá vrstva izolace na polovině plochy objektu SEVER"	216,040			
VV			90,75*1,1 "druhá vrstva izolace na 3/4 svislé plochy objektu SEVER"	99,825			
VV			22*1,1 "druhá vrstva izolace u výtahu"	24,200			
VV			Součet	1 370,435			
3	M	62856007r	pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 2,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu / proti radonovému riziku	m2	-1 017,225	137,92	-140 295,67
VV			-598,927-418,298	-1 017,225			
10	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	3,340	2 043,20	6 824,29

Změnový list č. 001.7

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“**Část:** ZTI Jih**Název:** Přerušení vodovodu**Předkládá:** Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň**Datum vystavení:** 5.8.2022**Požadováno kým:**

Objednatelstavby

Podklady:

VV

Zdůvodnění změny: Změna z důvodu kolize stávajícího vodovodního řadu s pilotami objektu JIH.**Technický popis změny:** Přerušení stávajícího vodovodního řadu, vsazení uzávěru, kolize s pilotami.**Cenový dopad (je-li nějaký) :** ANO + 39.861,13,-**Časový dopad (je-li nějaký) :** ANO, + 5 kalendářních dnů**Dopad do standardu (je-li nějaký) :** NE**Předkládá:**
(GD)Vedoucí projektu,
Metrostav DIZ s.r.o.**Podpis:****Datum:**

25.1.2022

Předkládá:
(GD)Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**Podpis:****Datum:**

25.1.2022

Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis:**Datum:**

25.1.2022

Ověřil:
(TDI)**Podpis:****Datum:**

25.1.2022

Souhlasí:
(INV)Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.**Podpis:****Datum:**

25.1.2022

Schválil:Prof. JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.**Podpis:****Datum:**

25.1.2022

(INV)

Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.**Přílohy:** CN**Distribuce:**☒

INV

☒

TDI

☒

GD

☒

AD

Ostatní

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8780
Stavba: Lázně Aurora - ubytovací kapacity

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14. 6. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	39 861,13
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	39 861,13	8 370,84
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	48 231,97
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8780

Stavba: Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Místo:

Datum:

14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		39 861,13	48 231,97
1.7	přerušení požárního vodovodu	39 861,13	48 231,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

1.7 - přerušení požárního vodovodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

39 861,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 861,13	21,00%	8 370,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 231,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

1.7 - přerušení požárního vodovodu

Místo:

Datum: 14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	39 861,13
HSV - Práce a dodávky HSV	35 261,13
8 - Trubní vedení	35 081,13
998 - Přesun hmot	180,00
PSV - Práce a dodávky PSV	600,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

1.7 - přerušení požárního vodovodu

Místo:

Datum: 14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 861,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

35 261,13

D 8

Trubní vedení

35 081,13

1	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	3 390,00	3 390,00
VV		1			1,000		
10	K	857R02	čerpání vody	hod	4,000	456,00	1 824,00
8	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 430,24	2 860,48
9	M	55254R	zaslepovací příruha DN 100	kus	1,000	1 608,00	1 608,00
VV		1			1,000		
2	M	5527R	spojka Waga dn110	kus	1,000	3 816,00	3 816,00
3	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 767,37	1 767,37
4	M	891M13	Šoupě DN100 přírubové	kus	1,000	9 221,98	9 221,98
5	M	891M15	Zemní souprava teleskopická 1,3-1,8m	kus	1,000	1 949,21	1 949,21
6	M	891M16	Litínový poklop šoupátkový	kus	1,000	910,25	910,25
7	M	891M17	Podkladní deska	kus	1,000	181,84	181,84
11	K	8502R2	Zabezpečení konce potrubí	kpl	1,000	4 752,00	4 752,00
12	K	895270R02	Napojení na stávající řád	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
VV		1			1,000		

D 998

Přesun hmot

180,00

13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,360	500,00	180,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

600,00

D 721

Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

600,00

16	K	7212901R2	Zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,000	600,00	600,00
----	---	-----------	--------------------------	-----	-------	--------	--------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

2 000,00

15	K	030001000	Zařízení staveniště - centrála	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN7

Provozní vlivy

2 000,00

14	K	071002000	Provoz investora, třetích osob - příspěvek za práci v noci	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Změnový list č. 001.8

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

Část: ZTI Sever

Název: Prodloužení vodovodního řádu

Předkládá: Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Datum vystavení: 14.6.2022

Požadováno kým:

Objednatelem stavby

Podklady:

VV, zákres trasy

Zdůvodnění změny: Změna z důvodu možnosti budoucího zokruhování vodovodního řádu v areálu.

Technický popis změny: Prodloužení nově budovaného vodovodního řádu a jeho protažení pod severním objektem a vedení dále kolem stávajícího objektu B

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 153 582,87,-

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ANO, zvýšení

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
Metrostav DIZ s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Ověřil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Souhlasí:
(INV)

Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2020

Schválil:

Prof. JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.
Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2022

Přílohy: CN

Distribuce:



INV



TDI



GD



AD

Ostatní

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8780
Stavba: Lázně Aurora - ubytovací kapacity

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14. 6. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	153 582,87
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	153 582,87	32 252,40
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	185 835,27
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8780

Stavba: Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Místo:

Datum:

14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		153 582,87	185 835,27
03	prodloužení vodovodního řádu	153 582,87	185 835,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

03 - prodloužení vodovodního řádu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

153 582,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 582,87	21,00%	32 252,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

185 835,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

03 - prodloužení vodovodního řádu

Místo:

Datum:

14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	153 582,87
HSV - Práce a dodávky HSV	153 582,87
1 - Zemní práce	95 504,97
4 - Vodorovné konstrukce	7 355,52
8 - Trubní vedení	44 196,88
998 - Přesun hmot	6 525,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lázně Aurora - ubytovací kapacity

Objekt:

03 - prodloužení vodovodního řádu

Misto:

Datum: 14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

153 582,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

153 582,87

D 1

Zemní práce

95 504,97

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	84,000	445,47	37 419,48
		vv	1,5*0,8*70		84,000		
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	210,000	118,51	24 887,10
		vv	70*1,5*2		210,000		
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	210,000	25,54	5 363,40
		vv	210		210,000		
2	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,000	169,59	2 374,26
		vv	70*0,8*0,25		14,000		
3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22,400	174,69	3 913,06
		vv	14*1,6		22,400		
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,000	190,02	13 301,40
		vv	84-14		70,000		
5	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	8,000	270,72	2 165,76
		vv	8		8,000		
6	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	12,800	475,04	6 080,51
		vv	8*1,6		12,800		

D 4

Vodorovné konstrukce

7 355,52

7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,000	1 225,92	7 355,52
		vv	6		6,000		

D 8

Trubní vedení

44 196,88

14	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 430,24	1 430,24
15	M	857-M12	Spojka příruba-hrdlo DN100/prům. 110	ks	1,000	5 853,77	5 853,77
		vv	1		1,000		
16	K	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	702,86	702,86
17	M	857-M2	T-kus MMA prům. 125/DN100	ks	1,000	4 672,80	4 672,80
		vv	1		1,000		
18	K	871261141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 125 x 11,4 mm	m	70,000	159,37	11 155,90
19	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 767,37	1 767,37
20	M	891-M13	Šoupě DN100 přírubové	ks	1,000	9 221,98	9 221,98
		vv	1		1,000		
21	M	891M6	Zemní souprava teleskopická 1,3-1,8m	kus	1,000	1 949,21	1 949,21
22	M	891M7	Litinový poklop šoupátkový	kus	1,000	910,25	910,25
23	M	891M8	Podkladní deska	kus	1,000	181,84	181,84
24	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	70,000	35,76	2 503,20
25	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	1,000	343,26	343,26
26	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	70,000	35,76	2 503,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	899722112-1	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm - VODA	m	70,000	14,30	1 001,00
D 998			Přesun hmot				6 525,50
8	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,051	500,00	6 525,50

Změnový list č. 001.9

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

Část: Elektroinstalace Sever

Název: Přívodní kabel elektro

Předkládá: Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Datum vystavení: 22.6.2022

Požadováno kým:

Objednatelstavby

Podklady:

VV

Zdůvodnění změny: Změna materiálu přívodního kabelu z důvodu cenové úspory při zachování funkčnosti. Navýšení množství kabelů dle skutečné délky trasy z hlavní rozvodny do rozvodny v novém objektu.

Technický popis změny: Změna materiálu přívodních kabelů ze stávající rozvodny z Cu na Al.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO +17.433,20,-

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
Metrostav DIZ s.r.o.

Podpis:

Datum:

22.6.2022

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis:

Datum:

22.6.2022

Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis:

Datum:

22.6.2022

Ověřil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

22.6.2022

Souhlasí:
(INV)

Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

22.6.2022

Schválil:

Prof. JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.
Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

22.6.2022

Přílohy: CN

Distribuce:



INV



TDI



GD



AD

Ostatní

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	17 433,20
Součet bez DPH	17 433,20

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace							
10	Kabel CYKY 3x50+35	m	-140	39,59	-5 542,60	604,42	-84 618,80
11	Kabel CYKY 3x70+50	m	-280	45,92	-12 857,60	844,28	-236 398,40
6	Vodič CYA50 žl.zel.	m	60	23,12	1 387,20	166,86	10 011,60
10a	Kabel AYKY 4x95	m	200	39,59	7 918,00	406,56	81 312,00
11a	Kabel AYKY 4x120	m	400	45,92	18 368,00	510,36	204 144,00
35	Drátěný kabelový žlab 200/100 s dvojitém příčínkem, včetně podpěr na stěnu, držáků, výložníků a příslušenství	m	60	212,19	12 731,40	349,64	20 978,40
	Mezisoučet		1,00		22 004,40		-4 571,20
	Celkem						17 433,20

Změnový list č. 001.10

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

Část: ARC Sever+ Jih

Název: Propojovací výztuž - doplnění

Předkládá: Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Datum vystavení: 7.11.2022

Požadováno kým:

Objednatelstavby

Podklady:

PD

Zdůvodnění změny: Doplnění výztuže na propojení věnců se zálivkou
Technický popis změny: Z důvodu nutnosti propojení věnců se zálivkou spírol panelů bylo nutné doplnit podklady k chybějící výztuži

Cenový dopad (je-li nějaký) : NE

Časový dopad (je-li nějaký) : ANO, + 8 kalendářních dnů

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

 Předkládá:
(GD)

 Vedoucí projektu,
Metrostav DIZ s.r.o.

Podpis:

Datum:

21.1.2023

 Předkládá:
(GD)

 Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis:

Datum:

21.1.2023

 Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis:

Datum:

20.1.2023

 Ověřil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

25.1.2023

 Souhlasí:
(INV)

 Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2023

 Schválil:
(INV)

 Prof.JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.
Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Přílohy: -

Distribuce:



INV



TDI



GD



AD

Ostatní

Změnový list č. 002

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

Část: Zvýšení ubytovací kapacity Sever, Jih

Název: Sociální zázemí + povrchy stěn

Předkládá: Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Datum vystavení: 29.11.2022

Požadováno kým:

Objednatelstavby

Podklady:

VV

Zdůvodnění změny: Minimalizace mokrých procesů výstavby.

Technický popis změny: Záměna zděných příček za sádkartonové a záměna interiérových omítek za sádkartonový obklad.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO, - 2 557,29 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá:
(GD)

vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Podpis:

Datum:

1.12.2022

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis:

Datum:

7.12.2022

Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Ověřil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Souhlasí:
(INV)

Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Schválil:

Prof. JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.
Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum:

25.1.2023

Přílohy: CN

Distribuce:



INV



TDI



GD



AD

Ostatní

Rekapitulace

ZL002 Sociální zázemí + povrchy stěn

Odpočty

Sever	Zdivo	-466 290,82
	Požární ucpávky	-142 304,90
	Povrchy	-1 518 735,05
	Celkem	-2 127 330,77

Jih	Zdivo	-379 434,31
	Požární ucpávky	-114 268,06
	Povrchy	-1 391 490,54
	Celkem	-1 885 192,91

Odpočty celkem Jih + Sever **-4 012 523,68**

Připočty

Sever	Vata - výplň jádra	123 032,19
	SDK příčky	1 144 503,10
	SDK obklad	926 166,06
	Celkem	2 193 701,35

Jih	Vata - výplň jádra	86 122,53
	SDK příčky	841 466,60
	SDK obklad	888 675,91
	Celkem	1 816 265,04

Připočty celkem Jih + Sever **4 009 966,39**

Rozdíl celkem **-2 557,29**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení ubytovací kapacity Sever – lázeňský dům Aurora

Místo:

třeboň

Datum:

Začíná:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-466 290,82
D HSV Práce a dodávky HSV							-466 290,82
D 3 Svistlé a kompletní konstrukce							-466 290,82
230	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	-65,000	381,06	-24 768,90 P4
					1np-sever		
					2	-2,000	
					2-4np-sever		
					21*3	-63,000	
232	K	317142448	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm	kus	-31,000	1 052,25	-32 619,75 P5
					1np-sever		
					1	-1,000	
					2-4np-sever		
					10*3	-30,000	
7	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl 100 mm 37dB	m2	-286,890	582,31	-167 058,92
					1np-sever		
					-(1,75-0,4+2,7)*3,3-0,7*2,22*2)	-10,257	
					2np-sever		
					-(1,75-0,4+2,7)*2,8-(0,7*2,07)*2)*10	-84,420	
					-(2,6+0,7)*2,8-0,7*2,07)	-7,791	
					3np-sever		
					-92,211	-92,211	
					4np-sever		
					-92,211	-92,211	
					Součet	-286,890	
8	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl 150 mm 41dB /odolnost EI45	m2	-298,524	810,13	-241 843,25
					1np-sever		
					-(3,35*3,3-0,8*2,22)	-9,279	
					-(1,5*1,15)	-1,725	
					2np-sever		
					-(3,35*2,8-0,8*2,07)*10	-77,240	
					-(1,5*1,15)*10+0,9*1,5	-18,600	
					3np-sever		
					-95,840	-95,840	
					4np-sever		
					-95,840	-95,840	
					Součet	-298,524	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení ubytovací kapacity Jih – lázeňský dům Aurora

Místo:

třeboň

Datum:

14. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-379 434,31
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-379 434,31
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-379 434,31
180	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1000 mm	kus	-36,000	381,06	-13 718,16
			1np-jih				
			9		-9,000		
			2-4np-jih				
			9*3		-27,000		
			Součet		-36,000		
181	K	317142448	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 2500 mm	kus	-20,000	1 052,25	-21 045,00
			*1-4np*5*4		-20,000		
			Součet		-20,000		
182	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do š 12	t	-0,024	9 500,88	-228,02
	vv		*1-4np*6,0*4/1000		-0,024		
	vv		Součet		-0,024		
183	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do š 22	t	-0,108	8 724,46	-945,38
	vv		*1-4np*27,09*4/1000		-0,108		
	vv		Součet		-0,108		
186	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 v základním nářezu	t	-0,119	38 820,80	-4 619,68
	vv		*1-4np*27,09*4/1000*1,1		-0,119		
	vv		Součet		-0,119		
185	M	13010740	ocel profilová IPE 80 jakost 11 375 v základním nářezu	t	-0,026	38 820,80	-1 009,34
	vv		*1-4np*6,0*4/1000*1,1		-0,026		
	vv		Součet		-0,026		
34	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm 37dB	m2	-189,081	582,31	-110 103,76
			1np				
			-0,65*2*3,3		-4,290		
			-((1,75-0,4+2,7)*3,3-(0,7*2,22*2))*4		-41,028		
			-((2,7+0,5)*3,3-(0,7*2,22))		-9,006		
			Mezisoučet		-54,324		
			2np-4np				
			-0,65*2*2,8		-3,640		
			-((1,75-0,4+2,7)*2,8-(0,7*2,07*2))*4		-33,768		
			-((2,7+0,5)*2,8-(0,7*2,07))		-7,511		
			Celkem		-44,919		
			Mezisoučet 2-4np		-134,757		
			Součet		-189,081		
35	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	-271,890	837,71	-227 764,97
			1np				
			-((3,5+1-0,45+3,65+1,9-0,25)*3,3-(0,8*2+0,7)*2,22)		-25,749		
			-(3,35*3,3-0,8*2,22)*4		-37,116		
			-((1,5+1,05)*1,5+(1,15*1,5)*4+0,9*1,5)		-12,075		
			Mezisoučet		-74,940		
			2np-4np				
			-((3,5+1+3,65+1,9-0,25)*2,8-(0,8*2+0,7)*2,07)		-22,679		
			-(3,35*2,8-0,8*2,07)*4		-30,896		
			-(1,5+1,05)*1,5+(1,15*1,5)*4+0,9*1,5		-12,075		
			Celkem		-65,650		
			Mezisoučet 2-4np		-136,930		
			Součet		-271,890		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení ubytovací kapacity Sever – lázeňský dům Aurora

Místo:

třeboň

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 518 735,05
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 447 694,85
D	61		Úprava povrchů vnitřních				-1 447 694,85
526	K	612142001	Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-3 120,611	275,83	-860 757,99
			Připočet ploch, které zůstanou:				
		m.č. 136	1np-sever			13,573	
		m.č. 1.37a	(1,35+1,15+0,1+0,4+1,45)*3,05			40,588	
		m.č. 137b	40,588			40,284	
		m.č. 138	40,284			64,013	
		m.č. 139	64,013			64,013	
		m.č. 140	64,013			64,013	
		m.č. 141	36,047			36,047	
		m.č. 142	36,047			36,047	
		m.č. 143	36,047			36,047	
		m.č. 144	36,047			36,047	
		m.č. 145	36,047			36,047	
		m.č. 146	202,045			202,045	
		m.č. 150a	65,697			65,697	
		m.č. 150b	109,8			109,800	
		m.č. 174	69,601			69,601	
		m.č. 175	69,601			69,601	
			Mezisoučet			983,463	
			2np-sever				
		m.č. 236-245	((1,35+1,15+0,1+0,4+1,45)*3,05)*10			120,150	
		m.č. 246	(1,38*2+2,6)*2,7			14,472	
		m.č. 250a	58,158			58,158	
		m.č. 250b	94,581			94,581	
		m.č. 274	85,644			85,644	
		m.č. 275	90,342			90,342	
			Mezisoučet			463,347	
			3-4np-sever				
			463,347*2			926,694	
			odpočet komplet výměra z původního RZP			-5 494,114	
			Součet			-3 120,611	
527	K	612311131	Potazení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-2 682,521	122,59	-328 850,25
			1np-sever				
		m.č. 136	-75,48			-75,480	
		m.č. 150c	-123,239			-123,239	
		m.č. 150d	-86,025			-86,025	
			Mezisoučet			-284,744	
			2np-sever				
		m.č. 236-240	-80,142*5			-300,710	
		m.č. 241-245	-81,492*5			-307,460	
		m.č. 246	-55,957			-55,957	
		m.č. 260c	-135,132			-135,132	
			Mezisoučet			-799,259	
			3-4np-sever				
			-799,259*2			-1 598,518	
	VV		Součet			-2 682,521	
361	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-124,000	337,13	-41 804,12
	VV		dorovnání na dveřních pouzdech				
	VV		(1,0*2,0*2)*(1+10*3)			124,000	
	VV		Součet			-124,000	
66	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	-724,100	56,19	-40 687,18
	VV		(7,0+8,4+28,4+19,4+19,4+6,75+16,2+50,1+75,15+75,15+50,1+6,0)*2			724,100	
	VV		Součet			-724,100	
63	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	-760,305	66,40	-50 484,25
	VV		724,1			724,100	
	VV		Součet			724,100	
	VV		724,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			-760,305	
449	K	611311131	Potazení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-1 020,565	122,59	-125 111,06
	VV		SDK plochy stropů				

VV		896,99+4,6+62,0			963,590		
VV		gamýže					
VV		113,95*0,25*2			56,975		
VV		Součet			-1 020,565		
D	PSV	Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,katal					-71 040,20
D	763	Konstrukce suché výstavby					-71 040,20
445	K	76313R	SDK podhled penetrační nátěr -adshézní můstek	m2	-1 053,540	67,43	-71 040,20
VV		33,0			33,000	i	
VV		pod šluk -adshézní můstek					
VV		896,99+4,6+62,0			963,590		
VV		113,9*0,25*2			56,950		
VV		Součet			-1 053,540		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení ubytovací kapacity Jih – lázeňský dům Aurora

Místo:

třeboň

Datum:

14. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 391 490,54
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 391 490,54
D	61		Úprava povrchů vnitřních				-1 343 399,46
295	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-2 883,035	275,83	-795 227,61
			Přípočet ploch, které zůstanou:				
		m.č. 130	1np-jih				
		m.č. 131-134	(3,4+1,675+1,5+1,5+0,15)*3,05		25,086		
		m.č. 135	((1,35+1,15+0,1+0,4+1,45)*3,05)*4		54,290		
			(1,725+1,7+1,175)*3,05		14,030		
			Mezisoučet		93,406		
		m.č. 230	2np-sever		22,208		
		m.č. 231-234	(3,4+1,675+1,5+1,5+0,15)*2,7		48,060		
		m.č. 235	((1,35+1,15+0,1+0,4+1,45)*2,7)*4		12,420		
			(1,725+1,7+1,175)*3,2,7		82,688		
			Mezisoučet		165,375		
			3-4np-sever				
			odpočet komplet výměra z původního RZP		-3 224,504		
			Součet		-2 883,035		
296	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-2 563,012	122,59	-314 199,64
			-2563,012				
			Součet		-2 563,012		
297	K	611131105	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně	m2	-32,000	66,40	-2 124,80
			32,0		32,000		
			Součet		-32,000		
298	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	-32,000	296,26	-9 480,32
301	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-112,000	337,13	-37 758,56
			dorovnání na dveřních pouzdech				
			(1,0*2,0*2)*28		112,000		
			Součet		-112,000		
303	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začistiřovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	-771,800	56,19	-43 367,44
			385,9*2		771,800		
			Součet		-771,800		
304	M	59051476	profil začistiřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	-810,390	66,40	-53 809,90
			771,8		771,800		
			Součet		771,800		
			771,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		-810,390		
292	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-713,200	122,59	-87 431,19
			SDK plochy stropy				
			639,9+5,8+14,8		660,500		
			zástěny				
			105,4*0,25*2		52,700		
			Součet		-713,200		
D	PSV		Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,katal				-48 091,08
D	763		Konstrukce suché výstavby				-48 091,08
284	K	76313R	SDK podhled penetrační nátěr-adshézni můstek	m2	-713,200	67,43	-48 091,08
			pod štuk -adhézni můstek				
			639,9+5,8+14,8		660,500		
			zástěny				
			105,4*0,25*2		52,700		
			Součet		-713,200		

N - ZTI

O	727	Zdravotechnika - požární ochrana				183 299,81			-142 304,90	
215	K	727121101	Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	63,000	1 242,27	78 263,01	-34 123	1 242,27	-37 266,10
214	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	32,000	3 282,40	105 036,80	-22 100	3 282,40	-105 036,80

S - ZTI

U 727		Zdravotechnika - požární ochrana			140 355,73				-114 268,06
146	K	727121101	Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	39,000	1 242,27	48 448,53	1 242,27	-22 360,66
147	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	28,000	3 282,40	91 907,20	3 282,40	-81 907,20

Odpovědi

ROZPOČET

Stavba: Zvýšení ubytovací kapacity
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

1 267 535,29

713

Izolace tepelné

123 032,19

1	713591161	Montáž izolace tepelné izolační výplň Sever ((1,15*12)*10)*0,8*2	m2	220,800	71,80	15 853,44
2	ISV.8592248000 871	desky z čedičové vlny s univerzálním použitím tl. 140mm, objemová hmotnost 40kg/m3	m2	242,880	394,01	95 697,15
3	7135911xxR	Příplatek za pracnost montáže čedičové vlny v šachtě	m2	220,800	52,00	11 481,60

763

Konstrukce suché výstavby

1 144 503,10

4	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	286,890	1 000,00	286 890,00
		1np-sever ((1,75-0,4+2,7)*3,3-0,7*2,22*2)		10,257		
		2np-sever ((1,75-0,4+2,7)*2,8-(0,7*2,07)*2)*10		84,420		
		((2,6+0,7)*2,8-0,7*2,07)		7,791		
		3np-sever 92,211		92,211		
		4np-sever 92,211		92,211		
		Součet		286,890		
5	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	240,999	1 340,00	322 938,66
		1np-sever (3,35*3,3-0,8*2,22)		9,279		
		2np-sever (3,35*2,8-0,8*2,07)*10		77,240		
		3np-sever 77,240		77,240		
		4np-sever 77,240		77,240		
		Součet		240,999		
6	7631117xxR	Příplatek za použití impregnované desky se sníženou nasákavostí)	m2	423,720	58,00	24 575,76
		1np-sever (1,75+1,45+1,15+1,2)*3,3-0,7*2,22*2		15,207		
		2np-sever ((1,75+1,45+1,15+1,2)*2,8-(0,7*2,07*2))*10		126,420		
		(2,6+0,7*2)*2,8-0,7*2,07		9,751		
		3np-sever 136,171		136,171		
		4np-sever 136,171		136,171		
		Součet		423,720		
7	763121422	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	336,825	679,00	228 704,18
		Předstěna v koupelně nebo v chodbě u rozvadčů				
		1np-sever 1,75*3,3		5,775		
		((0,125+3,25+0,125)*2+(0,125+2,5+0,125)*2)*3,3		41,250		

2np-sever
 (1,75*2,8)*10 49,000
 (0,125+4+0,125)*4*2,8 47,600
 3np-sever
 96,600 96,600
 4p-sever
 96,600 96,600
 Součet 336,825

8	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	57,525	1 340,00	77 083,50
---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

WC geberit
 1np-sever
 1,5*1,15 1,725
 2np-sever
 (1,5*1,15)*10 17,250
 0,9*1,5 1,350
 3np-sever
 18,600 18,600
 4p-sever
 18,600 18,600
 Součet 57,525

9	7631214xxR	Výztuha pro kotvení zařizovacích předmětů - OSB deska	ks	93,000	827,00	76 911,00
---	------------	---	----	--------	--------	-----------

radiátor žebříkový
 1+10+10+10 31,000
 umývadlo koupelna
 1+10+10+10 31,000
 umývatko WC
 1+10+10+10 31,000
 Součet 93,000

10	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m zátěž křídla přes 25 kg	ks	65,000	1 960,00	127 400,00
----	-----------	---	----	--------	----------	------------

1np
 2 2,000
 2-4np
 21*3 63,000
 Součet 65,000

ROZPOČET

Stavba: Zvýšení ubytovací kapacity
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

927 589,13

713

Izolace tepelné

86 122,53

1	713591161	Montáž izolace tepelné izolační výplň Jih (1,15*12)*7*0,8*2	m2	154,560	71,80	11 097,41
				154,560		
2	ISV.8592248000 871	desky z čedičové vlny s univerzálním použitím tl.140mm, objemová hmotnost 40kg/m3 154,56*1,1	m2	170,016	394,01	66 988,00
				170,016		
3	7135911xxR	Příplatek za pracnost montáže čedičové vlny v šachtě	m2	154,560	52,00	8 037,12

763

Konstrukce suché výstavby

841 466,60

4	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB 1np 0,65*2*3,3 ((1,75-0,4+2,7)*3,3-(0,7*2,22*2))*4 ((2,7+0,5)*3,3-(0,7*2,22)) Mezisoučet 2np-4np 0,65*2*2,8 ((1,75-0,4+2,7)*2,8-(0,7*2,07*2))*4 ((2,7+0,5)*2,8-(0,7*2,07)) Celkem Mezisoučet 2-4np Součet	m2	189,081	1 000,00	189 081,00
				4,290		
				41,028		
				9,006		
				54,324		
				3,640		
				33,768		
				7,511		
				44,919		
				134,757		
				189,081		
5	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB 1np (3,5+1-0,45+3,65+1,9-0,25)*3,3-(0,8*2+0,7)*2,22 (3,35*3,3-0,8*2,22)*4 Mezisoučet 2np-4np (3,5+1+3,65+1,9-0,25)*2,8-(0,8*2+0,7)*2,07 (3,35*2,8-0,8*2,07)*4 Celkem Mezisoučet 2-4np Součet	m2	223,590	1 340,00	299 610,60
				25,749		
				37,116		
				62,865		
				22,679		
				30,896		
				53,575		
				160,725		
				223,590		
6	7631117xxR	Příplatek za použití impregnované desky se sníženou nasákavostí 1np-jih ((1,75+1,45+1,15+1,2)*3,3-(0,7*2,22*2))*4 (2,95+1*2+1,5+1,05)*3,3-(0,8+0,7)*2,22 Mezisoučet 2np-jih ((1,75+1,45+1,15+1,2)*2,8-(0,7*2,07*2))*4 (2,95+1*2+1,5+1,05)*2,8-(0,8+0,7)*2,07 Mezisoučet 3np-jih Mezisoučet 4np-jih Mezisoučet Součet	m2	287,637	58,00	16 682,95
				60,828		
				21,420		
				82,248		
				50,568		
				17,895		
				68,463		
				68,463		
				68,463		
				287,637		

7	763121422	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 - předstěna v koupelně	m2	206,248	679,00	140 042,05
		<i>Předstěna v koupelně nebo v chodbě u rozvadčů</i>				
		1np-jih				
		3,325*3,3		10,973		
		(1,75*3,3)*4		23,100		
		1,725*3,3		5,693		
		(0,125+4+0,125)+(0,125+3,875+0,125)*3,3		17,863		
		Mezisoučet		57,628		
		2np-jih				
		3,325*2,8		9,310		
		(1,75*2,8)*4		19,600		
		1,725*2,8		4,830		
		(0,125+4+0,125)+(0,125+3,875+0,125)*2,8		15,800		
		Mezisoučet		49,540		
		3np-jih				
		Mezisoučet		49,540		
		4np-jih				
		Mezisoučet		49,540		
		Součet		206,248		
8	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	48,300	1 340,00	64 722,00
		<i>WC geberit</i>				
		1np-jih				
		(1,5+1,05)*1,5		3,825		
		(1,15*1,5)*4		6,900		
		0,9*1,5		1,350		
		Mezisoučet		12,075		
		2np-4np				
		12,075*3		36,225		
		Součet		48,300		
9	7631214xxR	Výztuha pro kotvení zařizovacích předmětů - OSB deska	ks	64,000	827,00	52 928,00
		radiátor žebříkový 1-4NP				
		5+5+5+5		20,000		
		umývadlo koupelna 1-4NP				
		6+6+6+6		24,000		
		umývatko WC 1-4NP				
		5+5+5+5		20,000		
		Součet		64,000		
10	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m zátěž křídla přes 25 kg	ks	40,000	1 960,00	78 400,00
		1np				
		10		10,000		
		2-4np				
		10*3		30,000		
		Součet		40,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení ubytovací kapacity Sever – lázeňský dům Aurora

Místo: **třeboň**

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						926 166,06
	PSV	Práce a dodávky PSV				926 166,06
	763	Konstrukce suché výstavby				926 166,06
1	763182313	Ůstění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m	m	305,350	354,00	108 093,90
		1NP sever				
		poz.01 = 2,45*2+2		6,900		
		poz.03 = 2,45*2+2,1		7,000		
		poz.06 = 1,7*2+3,35		6,750		
		Mezisoučet		20,650		
		2NP sever				
		poz.09 = 1,7*2+2		5,400		
		poz.11 = 3*(2,45*2+3,35)		24,750		
		poz.10 = 2*(2,45*2+3,35)		16,500		
		poz.03 = 2,45*2+2,1		7,000		
		poz.12 = 3*(2,45*2+3,35)		24,750		
		poz.13 = 2*(2,45*2+3,35)		16,500		
		Mezisoučet		94,900		
		3-4NP sever				
		94,9*2		189,800		
		Mezisoučet		189,800		
		Součet		305,350		
2	763121212	SDK stěna přesazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce	m2	1 445,070	499,00	721 089,83
		Lepení SDK desek na vápenopiskové zdivo (tzv. suchá omítka), včetně přetmelení a vybroušení				
	m.č.136	1NP sever (1,5+2,7+0,45)*2,34+(4,625*2+3,35+0,45)*2,54 -(0,8*2,07+3,35*1,7)		44,028 -7,351		
	m.č.150c	(((1,775+0,625+2,05)+(0,75+3,2+0,75)+(0,75+3,2+1,875))*2+2,1)*2,44 -(0,8*2,22)*10+0,9*2+2,1*2,45)		78,202 -24,705		
	m.č.150d	(4,575+0,25*2+0,4+2,35+0,25+0,4*2+2,35+0,4+4,75+2,875)*2,44 -2*2,45 Mezisoučet		46,97 -4,9 132,244		
	m.č.236-245	2NP sever (((1,5+2,7+0,45)*2,34+(4,625*2+3,35)*2,54)*10 -(0,8*2,07)+(0,4*1,7+1*2,45+1,95*1,7))*10		428,85 -81,01		
	m.č.246	(3,025*2+4,675*2)*2,54+(1,395*2+2,6+0,45)*2,34 -(0,8*2,07)*3+2*1,7)		52,7816 -8,368		
	m.č.250c	(((1,925+3,2)+3,2+(3,2+1,875))*2+2,1)*2,44 -(0,8*2,07)*11+0,9*2+2,1*2,45 Mezisoučet		70,516 -25,161 437,609		
		3-4NP				
		426,026*2		875,217		
		Součet		1 445,070		
	763121716	SDK stěna přesazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	736,920	43,40	31 982,33
	763121xR	Výřezání otvorů pro instalace v obkladu SDK	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení ubytovací kapacity Jih – lázeňský dům Aurora

Místo:

třeboň

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						888 675,91
	PSV	Práce a dodávky PSV				888 675,91
	763	Konstrukce suché výstavby				888 675,91
1	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m	m	355,950	354,00	126 006,30
		1NP jih				
		poz.14 = 2*(2,45*2+3,35)		16,500		
		poz.15 = 2*(2,45*2+3,35)		16,500		
		poz.06 = 1,7*2+3,35		6,750		
		poz.06b = 2*(1,7*2+3,35)		13,500		
		poz. 07 = 1,7*2+3,35		6,750		
		poz. 19 = 3,05*2+2		8,100		
		poz.16 = 2,45*2+3		7,900		
		poz.17 = 2,45*2+3		7,900		
		poz.26 = 0,625*2+2		3,250		
		Mezisoučet		87,150		
		2NP jih				
		poz.10 = 2*(2,45*2+3,35)		16,500		
		poz.11 = 2*(2,45*2+3,35)		16,500		
		poz.06a = 2*(1,7*2+3,35)		13,500		
		poz.07a = 1,7*2+3,35		6,750		
		poz.23 = 2,7*2+2		7,400		
		poz.20 = 2,45*2+3		7,900		
		poz.21 = 2,45*2+3		7,900		
		poz.27 = 2,875*2+2		7,750		
		poz.08a = 1,7*2+2		5,400		
		Mezisoučet		89,600		
		3-4NP sever				
		89,6*2		179,200		
		Mezisoučet		179,200		
		Součet		355,950		
2	763121212	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bocháňky bez nosné koe	m2	1 358,348	499,00	677 815,65
		Lepení SDK desek na vápenopiskové zdivo (tzv. suchá omítka), včetně přetmelení a vybroušení				
	m.č.130	1NP jih (5,375*2+3,65*2+3,65+3,325*2+0,45)*2,54+(1,9+2,85+0,65+2,45+0,45)*2,34 -((0,8*2,07)*2+(3*2,45)*2)		92,574 -18,012		
	m.č.131-134	((1,5+2,7+0,45)*2,34+(4,625*2+3,35)*2,54)*4 -(0,8*2,07+(1,95*1,7+1*2,45+0,4*1,7))*4		171,54 -32,404		
	m.č.135	(1,2+2,7+0,45)*2,34+(3,025*2+4,575*2)*2,54 -((0,8*2,07*2+0,9*2,07)+2*1,7)		48,787 -8,575		
	m.č.147	(2,125+3,2+3,2+1,125+0,525+17,35+0,525)*2,44 -((0,8*2,07)*5+(3,35*1,7)*3)		68,442 -25,365		
	m.č.148	(2,75*2+(5,365-2+3+1,46)*2)*2,44 -(0,8*2,07+2*0,625+2*3,05) Mezisoučet 2-4NP sever 322,126*3 Součet		51,606 -9,006 339,587 1 018,761 1 358,348		
	763121716	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	699,400	43,40	30 353,96
	763121xR	Výřezání otvorů pro instalace v obkladu SDK	kpl	1,000	54 500,00	54 500,00

Změnový list č. 003

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

Část: Zvýšení ubytovací kapacity Sever, Jih

Název: Slaboproud - aktualizovaný VV

Předkládá: Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Datum vystavení: 29.11.2022

Požadováno kým:

Objednatelem stavby

Podklady:

VV

Zdůvodnění změny: Nesoulad výkazu výměr s projektovou dokumentací.

Technický popis změny: Doplnění chybějících výměr ve výkazu výměr.

Cenový dopad (je-li nějaký) : 453 101,83 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ANO, zvýšení

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Podpis: _____

Datum: 1.12.2022

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis: _____

Datum: 7.12.2022

Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis: _____

Datum: 21.1.2023

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____

Datum: 21.1.2023

Souhlasí:
(INV)

Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis: _____

Datum: 21.1.2023

Schválil:
(INV)

Prof. JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.
Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis: _____

Datum: 24.1.2023

Přílohy: CN

Distribuce:



INV



TDI



GD



AD

Ostatní

Lázeňský dům AURORA
Zvýšení ubytovací kapacity
SLP slaboproudy

Slaboproudy celkem bez DPH	4 613 716,19 Kč
Slaboproudy celkem bez DPH SoD	4 343 484,51 Kč
ROZDÍL	270 231,67 Kč

Lázeňský dům AURORA
Pavilon Sever
EPS - Elektrická požární signalizace

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	522 413,03 Kč
Montážní práce a služby celkem	291 789,75 Kč
PPV 1% obor 001-025	5 224,13 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	17 507,38 Kč
Celkem bez DPH	819 426,91 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému

Číslo p	Popis položky	počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Ústředna EPS ESSER M v boxu se zdrojem	1	ks	34 325,76 Kč	34 325,76 Kč
	Čelní ovládací panel s LCD displejem	1	ks	14 481,18 Kč	14 481,18 Kč
	Záložní akumulátor 24V/12Ah	2	ks	1 448,12 Kč	2 896,24 Kč
	Modul pro essernet linku	2	ks	3 968,92 Kč	7 937,84 Kč
	Modul analogové linky pro 127 prvků	2	ks	2 467,16 Kč	4 934,32 Kč
	Optický kouřový hlásič	121	ks	1 555,39 Kč	188 202,19 Kč
	Sokl hlásiče	121	ks	160,90 Kč	19 468,90 Kč
	Elektronika tlačítkového hlásiče PAM s oddělovačem	15	ks	1 823,56 Kč	27 353,40 Kč
	Skříň tlačítkového hlásiče ABS červená	15	ks	311,08 Kč	4 666,20 Kč
	Siréna s majákem	10	ks	1 930,82 Kč	19 308,20 Kč
	Skříň pro koppler na povrch plastová	2	ks	1 287,22 Kč	2 574,44 Kč
	Výstupní prvek (koppler) 12 relé výstupní bezpotenciální	1	ks	3 968,92 Kč	3 968,92 Kč
	Vstupní/výstupní prvek 4/2 relé připojitelné do kruhu	1	ks	3 861,65 Kč	3 861,65 Kč
	Přidrzný magnet dveří s kotvou na kloubu a tlačítkem	12	ks	2 574,43 Kč	30 893,16 Kč
	Napájení-zdroj k magnetům 24V/5A s AKU	2	ks	10 941,34 Kč	21 882,68 Kč
	Náhradní sklíčko (balík 10 ks)	1	ks	643,61 Kč	643,61 Kč
	Kovový klíček pro tlačítkové hlásiče	1	ks	53,63 Kč	53,63 Kč
	Zkušební prostředek pro bodové hlásiče	1	ks	911,78 Kč	911,78 Kč
	Provozní kniha EPS	1	ks	343,26 Kč	343,26 Kč
	Celkem				388 707,36 Kč

Montáž elektronického systému

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž ústředny EPS komplet	1	ks	5 792,47 Kč
	Programování a oživení systému	1	spr	12 872,16 Kč
	Montáž patice hlásiče	121	ks	160,90 Kč
	Montáž automatického hlásiče	121	ks	53,63 Kč
	Přezkoušení a uvedení do provozu	121	ks	160,90 Kč
	Montáž tlačítkového hlásiče	15	ks	589,97 Kč
	Přezkoušení a uvedení do provozu	15	ks	182,36 Kč
	Montáž sirény s majákem	10	ks	353,98 Kč
	Přezkoušení a uvedení do provozu	10	ks	32,18 Kč
	Měření izolačního odporu úseku smyčky	137	ks	42,91 Kč
	Montáž esserbus-koppler	2	ks	1 287,22 Kč
	Montáž zdroje	2	ks	750,88 Kč
	Montáž V/V prvku a připojení výstupů	2	ks	965,41 Kč
	Montáž přidrzných magnetů	12	ks	858,14 Kč
	Úpravy a kontrola systému EPS v stávajících apartmánech pav. B	8	ks	1 287,22 Kč

Celkem**101 721,58 Kč****Dodávka instalačního materiálu**

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Elektroinstalační úložní materiál pátevní	35 m	59,00 Kč	2 065,00 Kč
	Přichytka kabelů, ohniodolná	1500 ks	48,27 Kč	72 405,00 Kč
	Elektroinstalační úložní materiál s funkčností při požáru	100 m	96,54 Kč	9 654,00 Kč
	Trubka ohebná do stěny 23mm	25 m	26,82 Kč	670,50 Kč
	Kabel samoshášivý pro propojení hlásičů	700 m	23,60 Kč	16 520,00 Kč
	Kabel ohniodolný bezhalogenní s funkčností při požáru	250 m	48,27 Kč	12 067,50 Kč
	Pomocný materiál (přichytka, hmoždinky...)	0,7 spr	3 432,58 Kč	2 402,81 Kč
	Protipožární utěšňovací materiál	0,7 kpl	2 247,52 Kč	1 573,26 Kč

Propojení ústředí

	Kabel pro ESSERNET propojení objektu - 2 trasy)	240 m	48,27 Kč	11 584,80 Kč
	Úložný materiál propojení	120 m	39,69 Kč	4 762,80 Kč

Celkem**133 705,67 Kč****Montáž instalačního materiálu**

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
401	Značení trasy vedení	660 m	5,36 Kč	3 537,60 Kč
402	Instalace elektroinstalačního úložného materiálu	660 m	128,72 Kč	84 955,20 Kč
403	Instalace kabelů	750 m	23,60 Kč	17 700,00 Kč
404	Průrazy, pomocné stavební práce	40 ks	193,08 Kč	7 723,20 Kč
405	Protipožární utěsnění prostupů	40 ks	389,74 Kč	15 589,60 Kč
406	Instalace trubky do stěny vč. sekání a stavebních prací	30 m	72,94 Kč	2 188,20 Kč
410	Propojení objektů			
420	Montáž úložného materiálu v propojení objektů	120 m	61,14 Kč	7 336,80 Kč
421	Instalace kabelu ESSERNETU	240 m	28,96 Kč	6 950,40 Kč

Celkem**145 981,00 Kč****Ostatní práce**

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
502	Revize celého stému systému EPS v areálu Aurora	1 ks	23 598,96 Kč	23 598,96 Kč
504	Zaškolení obsluhy	1 ks	2 145,36 Kč	2 145,36 Kč
505	Zkušební provoz	5 hod	750,88 Kč	3 754,40 Kč
506	Koordinace s ostatními systémy	1 ks	3 754,38 Kč	3 754,38 Kč
507	Stavební přímomoce	1 ks	4 827,06 Kč	4 827,06 Kč
508	Dopravné, stavební přímomoce, ostatní	0,7 kpl	8 581,44 Kč	6 007,01 Kč

Celkem**44 087,17 Kč**
Pavilon Sever
ER - Evakuační rozhlas
Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	428 826,27 Kč
Montážní práce a služby celkem	280 365,22 Kč
PPV 1% obor 001-025	4 288,26 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	16 821,91 Kč
Celkem bez DPH	730 301,67 Kč

Rozpočet**Dodávka elektronického systému**

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Datový rozvaděč stojanový 19", 42U,800x800	1 ks	20 917,26 Kč	20 917,26 Kč
	Řídicí jednotka ER ,vstup pro IP radio DEXON	0 ks		0,00 Kč
	IP radio DEXON (např.) JPM 2032IP	1 ks	13 301,23 Kč	13 301,23 Kč
101	Stanice hlasatele 4 programovací tlačítka	1 ks	8 259,64 Kč	8 259,64 Kč
102	Směrovač pro 6 zón	1 ks	25 744,32 Kč	25 744,32 Kč

103	Napájecí, dobíjecí jednotka	1	ks	34 325,76 Kč	34 325,76 Kč
103	Koncový zesilovač, 500W, 100V	1	ks	28 962,36 Kč	28 962,36 Kč
104	Záložní zesilovač, 500W, 100V	1	ks	28 962,36 Kč	28 962,36 Kč
105	Akumulátor AKU 12V/40A	1	ks	9 761,39 Kč	9 761,39 Kč
106	Stropní reproduktor do podhledu	20	ks	1 287,22 Kč	25 744,40 Kč
107	Panelový reproduktor	83	ks	1 287,22 Kč	106 839,26 Kč
108	Deska dohledu	2	ks	589,97 Kč	1 179,94 Kč
Celkem					303 997,92 Kč

Montáž elektronického systému

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž datového rozvaděče 19" s vybavením	1 ks	4 505,26 Kč	4 505,26 Kč
	Instalace svstému ER do RACKu	1 ks	3 432,58 Kč	3 432,58 Kč
	Programové nastavení, oživení systému	1 spr	3 968,92 Kč	3 968,92 Kč
	Napojení vstupů z nadřazených systémů - EPS	1 ks	2 145,36 Kč	2 145,36 Kč
	Montáž stanice hlasatele	1 ks	858,14 Kč	858,14 Kč
	Připojení IP radia, oživení	1 ks	2 359,90 Kč	2 359,90 Kč
	Montáž stropního reproduktoru včetně krytu	20 ks	643,61 Kč	12 872,20 Kč
	Montáž skříňového reproduktoru	83 ks	589,97 Kč	48 967,51 Kč
	Pomocné práce	1 spr	2 896,24 Kč	2 896,24 Kč
	Úpravy a kontrola systému ER v stávajících apartmánech pav. B	8 ks	1 287,22 Kč	10 297,76 Kč
	Celkem			92 303,87 Kč

Dodávka instalačního materiálu

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem	
	Elektroinstalační úložní materiál s funkcí	60	m	96,54 Kč	5 792,40 Kč
	Kabelová objímka ohnivzdorná vč.ohniodolné kotvy	1440	ks	48,27 Kč	69 508,80 Kč
	Trubka pod omítku 23	35	m	12,87 Kč	450,45 Kč
	Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...)	1	spr	2 681,70 Kč	2 681,70 Kč
	Propojení objektů				
	Úložný materiál	120	m	48,27 Kč	5 792,40 Kč
	Celkem				84 225,75 Kč

Montáž instalačního materiálu

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Značení trasy vedení	800 m	12,87 Kč	10 296,00 Kč
	Instalace elektroinstalačního úložného materiálu	60 m	128,72 Kč	7 723,20 Kč
	Montáž ohniodolné objímky vč.kotvy	1440 ks	48,27 Kč	69 508,80 Kč
	Instalace trubky 23 vč. sekání	35 m	53,63 Kč	1 877,05 Kč
	Průchod zdí	90 ks	160,90 Kč	14 481,00 Kč
	Protipožární utěsnění prostupů	45 ks	389,74 Kč	17 538,30 Kč
	Propojení objektů			
	Montáž úložného materiálu v kolektoru	120 m	61,14 Kč	7 336,80 Kč
	Celkem			128 761,15 Kč

Dodávka kabelových rozvodů

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem	
	Stíněný kabel FTP pro linku rozhlasu s funkcí při požáru 45min	50	m	26,82 Kč	1 341,00 Kč
	Kabel ohniodolný dle EN 54 a další	720	m	47,20 Kč	33 984,00 Kč
	Propojení objektů				
	Kabel s funkcí při požáru bezhalogenní 2 žíly	120	m	43,98 Kč	5 277,60 Kč
Celkem					40 602,60 Kč

Montáž kabelových rozvodů

Číslo p	Popis položky		MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž kabelu pro ER v objektu	720	m	26,82 Kč	19 310,40 Kč
	Propojení objektů				
	Montáž kabelu propojení objektů v chrániče	120	m	31,11 Kč	3 733,20 Kč
	Celkem				23 043,60 Kč

Ostatní práce

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Revize celého systému v areálu AURORA	1 ks	26 817,00 Kč	26 817,00 Kč
	Zaškolení obsluhy a správce	1 ks	3 432,58 Kč	3 432,58 Kč
	Zkušební provoz	6 hod	375,44 Kč	2 252,64 Kč
	Dopravné	0,7 sk	5 363,40 Kč	3 754,38 Kč
	Celkem			36 256,60 Kč

Pavilon Sever
EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	29 402,68 Kč
Montážní práce a služby celkem	22 232,30 Kč
PPV 1% obor 001-025	294,03 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	1 333,94 Kč
Celkem bez DPH	53 262,94 Kč

Rozpočet**Dodávka elektronického systému**

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Ústředna EZS typ GALAXY stávající	0 ks		0,00 Kč
	Pomocný zdroj	1 ks	8 683,60 Kč	8 683,60 Kč
	Akumulátor 12V/17 Ah	1 ks	1 573,26 Kč	1 573,26 Kč
	Sběrníkový rozšiřující modul 8 zón	1 ks	3 146,53 Kč	3 146,53 Kč
	Kovový kryt s ochranným kontaktem	1 ks	408,64 Kč	408,64 Kč
	Ovládací a programovací klávesnice LCD.	2 ks	3 575,60 Kč	7 151,20 Kč
	Kovový kryt pro klávesnici s ochranným kontaktem	2 ks	664,04 Kč	1 328,08 Kč
	Optický převodník	2 ks	786,63 Kč	1 573,26 Kč
	Digitální PIR detektor	2 ks	1 144,19 Kč	2 288,38 Kč
	Celkem			26 152,95 Kč

Montáž elektronického systému

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Rozšíření ústředny EZS se zapojením	1 ks	1 225,92 Kč	1 225,92 Kč
	Montáž pomocného zdroje	1 ks	612,96 Kč	612,96 Kč
	Montáž koncentrátoru se zapojením	1 ks	674,26 Kč	674,26 Kč
	Montáž klávesnice	2 ks	408,64 Kč	817,28 Kč
	Změnění stavu akumulátoru	1 ks	37,80 Kč	37,80 Kč
	Montáž detektoru na zeď či strop	2 ks	357,56 Kč	715,12 Kč
	Montáž a připojení optického převodníku	2 ks	480,15 Kč	960,30 Kč
	Celkem			5 043,64 Kč

Dodávka instalačního materiálu

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Elektroinstalační úložní materiál (trubka 16, 23mm ..)	40 m	23,50 Kč	940,00 Kč
	Krabice univerzální s víčkem - protahovací	4 ks	6,64 Kč	26,56 Kč
	Vodič černý protahovací CY 1	40 m	3,58 Kč	143,20 Kč
	Pomocný podružný materiál (příchytka, sádra...)	1 spr	1 225,92 Kč	1 225,92 Kč
	Celkem			2 335,68 Kč

Montáž instalačního materiálu

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Značení trasy vedení	50 m	12,26 Kč	613,00 Kč
	Instalace trubek vč. sekání	40 m	42,91 Kč	1 716,40 Kč
	Instalace krabice univerzální pod omítku	4 ks	49,04 Kč	196,16 Kč
	Průchod zdívkou do 30cm	4 ks	71,51 Kč	286,04 Kč
	Zatažení vodiče CY do trubek	40 m	5,11 Kč	204,40 Kč
	Protipožární utěsnění prostupů	1 spr	2 449,80 Kč	2 449,80 Kč

Celkem	5 465,80 Kč
---------------	--------------------

Dodávka kabelových rozvodů

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Kabel pro připojení čidel	50 m	7,15 Kč	357,50 Kč
	Datový kabel s krouceným párem stíněný	50 m	9,19 Kč	459,50 Kč
	Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení	5 m	19,41 Kč	97,05 Kč
Celkem				914,05 Kč

Montáž kabelových rozvodů

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž kabelu pro napájení	5 m	25,54 Kč	127,70 Kč
	Protážení kabelu k EZS	50 m	25,54 Kč	1 277,00 Kč
Celkem				1 404,70 Kč

Ostatní práce

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Revize systému EZS	1 ks	4 086,40 Kč	4 086,40 Kč
	Zaškolení obsluhy a správce	2 hod	561,88 Kč	1 123,76 Kč
	Zkušební provoz	2 hod	510,80 Kč	1 021,60 Kč
	Dopravné	1 spr	4 086,40 Kč	4 086,40 Kč
Celkem				10 318,16 Kč

Pavilon Sever SK - Strukturovaná kabeláž

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	583 639,92 Kč
Montážní práce a služby celkem	565 070,24 Kč
PPV 1% obor 001-025	5 836,40 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	33 904,21 Kč
Celkem bez DPH	1 188 450,77 Kč

Rozpočet

Dodávka SK

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Datový rozvaděč stojanový 42U, 600x800 prosklené dveře	1 ks	20 917,26 Kč	20 917,26 Kč
	Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostát	1 ks	3 647,11 Kč	3 647,11 Kč
	Panel napájecí 8x230V	1 ks	1 287,22 Kč	1 287,22 Kč
	Police 650mm nosnost 100kg	5 ks	804,51 Kč	4 022,55 Kč
	Vývazovací panel 2U plastová lišta	4 ks	498,80 Kč	1 995,20 Kč
	Patch panel UTP, 24 port, cat.5e s vyvaz.lištou	16 ks	1 061,95 Kč	16 991,20 Kč
	Patch panel UTP, 25 pozic cat.3 pro telefony s lištou	4 ks	901,05 Kč	3 604,20 Kč
	Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, stejné jako EI, hygien. prostor	78 ks	482,71 Kč	37 651,38 Kč
	Zásuvka osazená cat 5e 2xRJ45, (WIFI)	8 ks	482,71 Kč	3 861,68 Kč
	Zásuvka osazená cat 5e 1xRJ45, (výtah)	1 ks	450,53 Kč	450,53 Kč
	Patch cord cat.5e UTP 1m	70 ks	32,18 Kč	2 252,60 Kč
	Patch cord cat.5e UTP 3m	70 ks	37,54 Kč	2 627,80 Kč
	Patch cord telefonní 1m	40 ks	21,45 Kč	858,00 Kč
	Patch cord telefonní 3m	40 ks	26,82 Kč	1 072,80 Kč
	Popisné štítky	400 ks	9,65 Kč	3 860,00 Kč
	Montážní sada komplet	10 ks	26,82 Kč	268,20 Kč
	Uzemění rozvaděče	1 ks	273,53 Kč	273,53 Kč
	Spojovací materiál	1 ks	3 218,04 Kč	3 218,04 Kč
	Optická vana 24 LS konektory	2 ks	1 287,22 Kč	2 574,44 Kč
	Záslepka optické vany LC	2 bal	107,27 Kč	214,54 Kč
	Kazeta ochrany sváru	2 ks	214,54 Kč	429,08 Kč

LC spojky SM	48	ks	53,63 Kč	2 574,24 Kč
Ochrana svaru	48	ks	27,89 Kč	1 338,72 Kč
Pigtail LC 50/125 1m	48	ks	82,60 Kč	3 964,80 Kč
Optický patch cord	48	ks	375,44 Kč	18 021,12 Kč
Spojovací materiál	1	ks	3 754,38 Kč	3 754,38 Kč

Cisco SG300-52 52-Port Gigabit Managed Switch	1	ks	26 817,00 Kč	26 817,00 Kč
APC Smart-UPS C 1000VA 2U RM LCD 230V	4	ks	15 017,52 Kč	60 070,08 Kč
UBNT UniFi Switch Pro 24 PoE	1	ks	16 304,74 Kč	16 304,74 Kč
WIFI kom WiFi AP UniFi AC longRangeunikace	8	ks	2 145,36 Kč	17 162,88 Kč

Přemístění RACKU pro apartmány pav.B				
Skříň pro RACK	1	ks	3 218,04 Kč	3 218,04 Kč
RACK komplet vybavení	1	kpl	19 308,24 Kč	19 308,24 Kč

Operátorský přístroj	38	ks	589,97 Kč	22 418,86 Kč
Celkem				307 030,46 Kč

Dodávka instalačního materiálu

Popis položky		MJ	Jedn. cena	Celkem
Úložný systém do podhledu(např. žlaby kompet s víkem nebo uchyc	170	m	396,89 Kč	67 471,30 Kč
Úložný systém vertikální stoupačky	10	m	289,62 Kč	2 896,20 Kč
Stropní držák KDK	1000	ks	82,60 Kč	82 600,00 Kč
Upevňovací systém hmoždinka/vrut	200	ks	26,82 Kč	5 364,00 Kč
Úložný systém do stěn - trubky 36mm	50	m	26,82 Kč	1 341,00 Kč
Úložný systém do stěn - trubky 23mm	160	m	16,09 Kč	2 574,40 Kč
Vodič černý protahovací CY 1	210	m	5,36 Kč	1 125,60 Kč
Krabice univerzální pod zásuvku 68mm	85	ks	6,44 Kč	547,40 Kč
Krabice univerzální protahovací 125mm	15	ks	82,60 Kč	1 239,00 Kč
Protipožární tmel typ dle prostupu	60	ks	182,36 Kč	10 941,60 Kč
Vodič černý protahovací CY 1	200	m	4,72 Kč	944,00 Kč
Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...)	0,6	spr	11 799,48 Kč	7 079,69 Kč

Přemístění RACKU pro apartmány pav.B				
Úložný systém do podhledu	10	m	85,81 Kč	858,10 Kč
Stropní držák KDK	40	ks	82,60 Kč	3 304,00 Kč

Celkem				188 286,29 Kč
---------------	--	--	--	----------------------

Dodávka kabelových rozvodů

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Kabel datový UTP LSOH cat 5e	9000 m	12,87 Kč	115 830,00 Kč
Uzemňovací kabel Cu25mm2 zž	40 m	9,65 Kč	386,00 Kč

Přemístění RACKU pro apartmány pav.B				
Optický kabel univerz., apartmány	40	m	39,69 Kč	1 587,60 Kč
Kabel datový UTP LSOH cat 5e pro opravu rozvodů v apartmánech	skuteč	m	15,32 Kč	skutečné

Celkem				117 803,60 Kč
---------------	--	--	--	----------------------

Montáž elektronického systému

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Montáž datového rozvaděče 19" s vybavením	1 ks	12 872,16 Kč	12 872,16 Kč
Montáž napájecí jednotky, připojení na silnoproudý rozvod	1 ks	1 019,05 Kč	1 019,05 Kč
Montáž path panelu kat 5E, UTP	16 ks	268,17 Kč	4 290,72 Kč
Ukončení kabelů na patch panelu kat.5E, UTP	172 ks	91,18 Kč	15 682,96 Kč
Proměření telefonního kabelu po zakončení	100 ks	59,00 Kč	5 900,00 Kč
Montáž path panelu cat.3 telefonního	4 ks	53,63 Kč	214,52 Kč
Ukončení kabelů na patch panelu cat.3	100 ks	128,72 Kč	12 872,00 Kč
Montáž zásuvek kat.5e FTP	86 ks	48,27 Kč	4 151,22 Kč

Ukončení kabelů na zásuvkách	164	ks	91,18 Kč	14 953,52 Kč
Volný kabel - rezerva	8	ks	32,18 Kč	257,44 Kč
Montáž patch kabelů	220	ks	21,45 Kč	4 719,00 Kč
Propojení telefonních linek	20	hod	504,16 Kč	10 083,20 Kč
Montáž odkládací poličky do rozvaděče	5	ks	53,63 Kč	268,15 Kč
Měření SK vč. tisku protokolu	164	ks	80,45 Kč	13 193,80 Kč
Svar optického vlákna	48	ks	364,71 Kč	17 506,08 Kč
Montáž optického vlákna	48	ks	23,60 Kč	1 132,80 Kč
Montáž kazety sváru	4	ks	53,63 Kč	214,52 Kč
Měření OK vč. tisku protokolu	24	ks	91,18 Kč	2 188,32 Kč
Instalace aktivních prvků	1	ks	643,61 Kč	643,61 Kč
Montáž aktivních prvků	4	ks	4 505,26 Kč	18 021,04 Kč
Montáž WIFI	8	ks	611,43 Kč	4 891,44 Kč
Připojení apartmánů optickým kabelem do stávajícího RACKU	1	ks	3 968,92 Kč	3 968,92 Kč

Přemístění RACKU pro apartmány pav.B

Demontáž stávajícího Racku	1	ks	1 501,75 Kč	1 501,75 Kč
Montáž RACK komplet	1	ks	8 259,64 Kč	8 259,64 Kč

Celkem **158 805,86 Kč**

Montáž instalačního materiálu

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Značení trasy vedení	800 m	5,36 Kč	4 288,00 Kč
Montáž úložného systému horizontálního	170 m	268,17 Kč	45 588,90 Kč
Montáž úložného systému vertikálního	10 m	235,99 Kč	2 359,90 Kč
Montáž upevňovacích držáků	1000 ks	26,82 Kč	26 820,00 Kč
Uložení trubek rozvodů (řezání, sádrování, ..)	210 m	139,45 Kč	29 284,50 Kč
Zatažení vodiče CY do trubek	210 m	3,22 Kč	676,20 Kč
Krabice univerzální pod zásuvku 68mm	85 ks	59,00 Kč	5 015,00 Kč
Montáž krabice 125mm	15 ks	93,32 Kč	1 399,80 Kč
Průchod zdíkem do 30cm	40 ks	182,36 Kč	7 294,40 Kč
Protipožární utěsnění prostupů	40 ks	278,39 Kč	11 135,60 Kč

Přemístění RACKU pro apartmány pav.B

Úložný systém do podhledu	10	m	42,91 Kč	429,10 Kč
Stropní držák KDK	40	ks	26,82 Kč	1 072,80 Kč

Celkem **135 364,20 Kč**

Montáž kabelových rozvodů T21MK

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Instalace kabelu cat.5e	9000 m	26,82 Kč	241 380,00 Kč
Instalace uzemnění	40 m	11,80 Kč	472,00 Kč
Instalace optického kabelu apartmány	40 m	28,96 Kč	1 158,40 Kč

Přemístění RACKU pro apartmány pav.B

Instalace kabelu cat.5e	skut	m	25,54 Kč	skut
-------------------------	------	---	----------	------

Celkem **243 010,40 Kč**

Ostatní práce

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Koordinace činností při realizaci, návaznost na systémy	7 hod	750,88 Kč	5 256,16 Kč
	Integrace do stávajícího systému	18 hod	750,88 Kč	13 515,84 Kč
	Likvidace odpadu	1 ks	2 681,70 Kč	2 681,70 Kč
	Dopravné	1 sk	6 436,08 Kč	6 436,08 Kč

Celkem **27 889,78 Kč**

Pavilon Sever
CCTV - Kamerový systém

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	308 612,37 Kč
Montážní práce a služby celkem	91 725,33 Kč
PPV 1% obor 001-025	3 086,12 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	5 503,52 Kč
Celkem bez DPH	408 927,34 Kč

Rozpočet**Dodávka elektronického systému analog**

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
KAMERY HIKVISION (stejné jako na Wellness)			
4MPx IP dome kamera 1/3" CMOS, max. rozlišení 2560 x 1440 @ 20fps, video komprese H.265/H.264/MJPEG, dual stream, motorizovaný objektiv 2.8-12mm, IR přísvit až 30m, WDR 120dB, 3D DNR, ICR, BLC, podpora karet micro SD/SDHC/SDXC až 128GB, napájení PoE/DC12V, krytí IP67, provozní teplota -30°C až +50°C	18 ks	6 757,88 Kč	121 641,84 Kč
4MPx IP bullet kamera 1/3" CMOS, max. rozlišení 2560 x 1440 @ 20fps, video komprese H.265/H.264/MJPEG, dual stream, motorizovaný objektiv 2.8-12mm, IR přísvit až 30m, WDR 120dB, 3D DNR, ICR, BLC, podpora karet micro SD/SDHC/SDXC až 128GB, napájení PoE/DC12V, krytí IP67, provozní teplota -30°C až +50°C	1 ks	6 757,88 Kč	6 757,88 Kč
Síťový videorekorder pro připojení až 32 IP kamer s maximálním rozlišením 12MPx a vstupní datové propustností 320Mb/s, výstupní 256Mb/s. Rekordér umožňuje připojení 8x HDD SATA o velikosti až 10TB, 1x eSATA a je zde také možnost funkce RAID. Podpora video komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264.	1 ks	47 841,53 Kč	47 841,53 Kč
Pevný disk s kapacitou 8TB určený pro trvalý provoz v záznamový	6 ks	6 972,42 Kč	41 834,52 Kč
Přepínač řízený 48 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x kombinace Gigabit SFP desktop, lze montovat do rozvaděče PoE (375 W)	1 ks	21 346,33 Kč	21 346,33 Kč
HUB ve skříni se vším)	2 ks	2 896,24 Kč	5 792,48 Kč
Patch panel 24 pozic cat 5e	2 ks	847,42 Kč	1 694,84 Kč
Patch cord cat.5e UTP 3m	18 ks	37,54 Kč	675,72 Kč
Montáž HUB kompet	2 ks	3 968,92 Kč	7 937,84 Kč
Montáž NVR 32kamer	1 ks	2 896,24 Kč	2 896,24 Kč
Montáž - patch panel 24 pozic cat 5e	2 ks	128,72 Kč	257,44 Kč
Podružný materiál (konektory, svorky..)	1 spr	1 072,68 Kč	1 072,68 Kč
Instalace nových licencí	1 cel	11 263,14 Kč	11 263,14 Kč
Celkem			271 012,48 Kč

Dodávka kabelových rozvodů T21DK

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Kabel datový FTP LSOH cat 5e	1000 m	12,87 Kč	12 870,00 Kč
Celkem			12 870,00 Kč

Montáž kabelových rozvodů T21MK

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Instalace kabelu cat.5e	1000 m	26,82 Kč	26 820,00 Kč
Celkem			26 820,00 Kč

Dodávka instalačního materiálu T21DI

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Úložný systém (např. úchyty, žlaby..) (společný s SK)	60 m	375,44 Kč	22 526,40 Kč
Úložný systém do stěn - trubky (např. FXP 25)	50 m	16,09 Kč	804,50 Kč
Vodič černý protahovací CY 1	50 m	5,36 Kč	268,00 Kč
Krabice univerzální 68mm	20 ks	6,44 Kč	128,80 Kč
Protipožární tmel typ dle prostupu	1 ks	1 002,19 Kč	1 002,19 Kč
Celkem			24 729,89 Kč

Montáž instalačního materiálu T21MI

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Značení trasy vedení	350 m	12,87 Kč	4 504,50 Kč
Montáž úložného systému (v systému SK)	60 m	268,17 Kč	16 090,20 Kč
Uložení trubek rozvodů (řezání, sádrování, ...)	40 m	139,45 Kč	5 578,00 Kč
Zatažení vodiče CY do trubek	40 m	3,22 Kč	128,80 Kč
Krabice univerzální pod zásuvku 68mm	20 ks	59,00 Kč	1 180,00 Kč
Průchod zdíkem do 30cm	5 ks	182,36 Kč	911,80 Kč
Protipožární utěsnění průstupů	1 sad	1 113,54 Kč	1 113,54 Kč
Celkem			29 506,84 Kč

Ostatní práce

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Revize systému CCTV	1 ks	10 726,80 Kč	10 726,80 Kč
Návody, tech. dokumentace	1 kpl	10 726,80 Kč	10 726,80 Kč
Integrace do stávajícího systému	12 hod	750,88 Kč	9 010,56 Kč
Zaškolení obsluhy a správce	1 ks	965,41 Kč	965,41 Kč
Zkušební provoz	2 hod	375,44 Kč	750,88 Kč
Dopravné	1 sk	3 218,04 Kč	3 218,04 Kč
Celkem			35 398,49 Kč

Pavilon Sever**STA - Společná televizní anténa****Rekapitulace rozpočtu**

Materiál a dodávky celkem	208 802,92 Kč
Montážní práce a služby celkem	177 650,81 Kč
PPV 1% obor 001-025	2 088,03 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	10 659,05 Kč
Celkem bez DPH	399 200,81 Kč

Rozpočet**Dodávka elektronického systému**

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Linkový zesilovač G=120dB, zpětný kanál 5-65 MHz (např. A124)	1 ks	6 221,54 Kč	6 221,54 Kč
Odbočovač 1/2 , budova B po patrech	1 ks	101,90 Kč	101,90 Kč
Rozbočovač 1/4 na F, kovový, budova S	1 ks	128,72 Kč	128,72 Kč
Rozbočovač 1/16 na F, kovový, budova S	4 ks	1 287,22 Kč	5 148,88 Kč
Datový rozvaděč 15 U	1 ks	6 114,28 Kč	6 114,28 Kč
Zásuvka účastnická TV/R, včetně krytu a rámečku	30 ks	289,62 Kč	8 688,60 Kč
Drobný materiál (F konektory, příchytka, spojovací materiál...)	1 spr	1 823,56 Kč	1 823,56 Kč
Držák na stěnu, standard: TB TV wall mount TB-43P	30 ks	1 287,22 Kč	38 616,60 Kč
Sada spojovacího materiálu pro držáky TV	30 ks	48,27 Kč	1 448,10 Kč
Celkem			68 292,18 Kč

Dodávka instalačního materiálu

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Úložný systém (žlaby, rošty, držáky) společně s SK	40 m	375,44 Kč	15 017,60 Kč
Elektroinstalační trubka ohebná průměr 20mm	200 m	26,82 Kč	5 364,00 Kč
Protahovací vodič CY	200 m	5,36 Kč	1 072,00 Kč
Odbočná krabice KU 68-1902	30 ks	91,18 Kč	2 735,40 Kč
Protipožární tmel typ dle průstupu	7 ks	189,30 Kč	1 325,10 Kč
Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, hmoždinky...)	1 spr	4 827,06 Kč	4 827,06 Kč
Propojení objektů S+J s B (5.np)			
Úložný systém pro datový kabel STA	150 m	257,44 Kč	38 616,00 Kč
Úpravy a kontrola systému STA v stávajících apartmánech pav. B	1 kpl	3 432,58 Kč	3 432,58 Kč
Celkem			72 389,74 Kč

Dodávka kabelových rozvodů

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Kabel koaxiální 75 ohm, LSFH 8,9mm, PVC, vnitř. vodič 1,2mm Cu, opletení Cu, odpor vnitřního vodiče 16 ohm/km, odpor opletení 12 ohm/km, útlum při 800 MHz 15 dB/100m, útlum stíněním 30-1000 MHz >85 dB	2000 m	26,82 Kč	53 640,00 Kč
Propojení objektů S+J s B (5.np)			
Kabel datový STA PROPOJIT 2x	300 m	48,27 Kč	14 481,00 Kč
Celkem			68 121,00 Kč

Montáž elektronického systému

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Instalace zesilovacích prvků, měření signálů	1 kpl	21 453,60 Kč	21 453,60 Kč
Montáž zásuvka účastnická anténní	30 ks	182,36 Kč	5 470,80 Kč
Zakončení a měření TV signálu na zásuvkách	30 ks	48,27 Kč	1 448,10 Kč
Instalace držáků pro televize na stěnu	30 ks	482,71 Kč	14 481,30 Kč
Celkem			42 853,80 Kč

Montáž instalačního materiálu

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Značení trasy vedení	600 m	12,87 Kč	7 722,00 Kč
Montáž úložného systému	40 m	128,72 Kč	5 148,80 Kč
Montáž trubky ohebné pod omítku (frézování, sádrování..)	200 m	53,63 Kč	10 726,00 Kč
Instalace odbočná krabice KU 68-1902	30 ks	37,54 Kč	1 126,20 Kč
Průchod zdívkou do 30mm	7 spr	75,09 Kč	525,63 Kč
Protipožární utěsnění prostupů	7 spr	133,63 Kč	935,41 Kč
Zatažení vodiče CY do trubek	200 m	5,36 Kč	1 072,00 Kč
Propojení objektů S+J s B (5.np)			
Montáž úložného systému	150 m	268,17 Kč	40 225,50 Kč
Celkem			67 481,54 Kč

Montáž kabelových rozvodů

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Instalace kabelu koaxiálního do žlabu či trubky	2000 m	15,02 Kč	30 040,00 Kč
Propojení objektů S+J s B (5.np)			
Kabel datový STA	300 m	48,27 Kč	14 481,00 Kč
Celkem			44 521,00 Kč

Ostatní práce

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Revize systému STA	1 ks	8 045,10 Kč	8 045,10 Kč
Koordinace činností při realizaci	5 hod	1 609,02 Kč	8 045,10 Kč
Zaškolení obsluhy a správce	1 hod	482,71 Kč	482,71 Kč
Zkušební provoz	4 hod	750,88 Kč	3 003,52 Kč
Dopravné	1 sk	3 218,04 Kč	3 218,04 Kč
Celkem			22 794,47 Kč

Pavilon Sever**EKV (ACS) - Elektrická kontrola vstupu****Rekapitulace rozpočtu**

Materiál a dodávky celkem	237 936,18 Kč
Montážní práce a služby celkem	65 338,23 Kč
PPV 1% obor 001-025	2 379,36 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	3 920,29 Kč
Celkem bez DPH	309 574,07 Kč

Rozpočet**Dodávka elektronického systému**

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
ACS POVOLENÍ VSTUPU				
	914MAX Rf miniterminál bez krytí a antény + redukce	6 ks	4 966,51 Kč	29 799,06 Kč
	Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svork.	6 ks	922,50 Kč	5 535,00 Kč
	READ S/N OF MIFARE AND FELICA CARD	6 ks	2 746,06 Kč	16 476,36 Kč
	Montážní rámeček pro MF7-xx/FL20 plast (povr.mont)	6 ks	493,43 Kč	2 960,58 Kč
Elektromechanický zámek				
	Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY	6 ks	14 910,25 Kč	89 461,50 Kč
	Kabel k elektromotorickým zámům (6 m)	6 ks	1 287,22 Kč	7 723,32 Kč
	Protiplech k zámku ABLOY,	6 ks	1 287,22 Kč	7 723,32 Kč
	EA280/23 Kabel. průchodka kr.	6 ks	718,70 Kč	4 312,20 Kč
	Bezpečnostní kování IKON, klika/klika pro EL460 včetně děleného čtyřhranu 9x9 mm a šroubů	6 ks	4 934,33 Kč	29 605,98 Kč
uzlový rozvaděč VAPS XT1 - umístěn v 138				
	Napáječ 220st/12Vss 10+3A + kryt - zál. pulsní zdroj	1 ks	8 045,10 Kč	8 045,10 Kč
	Řídící jednotka-Door příst. jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX	1 ks	9 201,45 Kč	9 201,45 Kč
	miniswitch	1 ks	1 716,29 Kč	1 716,29 Kč
	skříň uzlového rozvaděče vč. interních pas. prvků	1 ks	6 865,15 Kč	6 865,15 Kč
SW vybavení				
	rozšířený systém RT-01 pro kontrolu ACS	1 ks	1 501,75 Kč	1 501,75 Kč
Celkem				220 927,06 Kč

Montáž elektronického systému T21MS

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	instalace Uzlového terminálu SUPERMAX/AxDoor/iDoor	1 ks	3 647,11 Kč	3 647,11 Kč
	zapojení a základní oživení elektroniky	1 ks	1 823,56 Kč	1 823,56 Kč
	instalace SW a základní proškolení	1 ks	1 287,22 Kč	1 287,22 Kč
	instalace přístupového bodu - oboustranný	6 ks	2 574,43 Kč	15 446,58 Kč
	příprava dveří pro instalaci el.mag.zámku	6 ks	536,34 Kč	3 218,04 Kč
	instalace el.mag.zámku do dveří	6 ks	911,78 Kč	5 470,68 Kč
Celkem				30 893,19 Kč

Dodávka instalačního materiálu T21DI

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Trubka ohebná 23mm	30 m	26,82 Kč	804,60 Kč
	Krabice pod čtečku (68mm)	6 ks	128,72 Kč	772,32 Kč
	Krabice průchozí 68mm,	3 ks	6,44 Kč	19,32 Kč
	Krabice s funkcí při požáru k ovládání dveří ,	6 ks	396,89 Kč	2 381,34 Kč
	Ovládací relé	6 ks	182,36 Kč	1 094,16 Kč
	Vodič černý protahovací	30 m	4,29 Kč	128,70 Kč
	Pomocný podružný materiál (přichytky, sádra...)	0,7 spr	2 252,63 Kč	1 576,84 Kč
Celkem				6 777,28 Kč

Montáž instalačního materiálu T21MI

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Značení trasy vedení	30 m	12,87 Kč	386,10 Kč
	Montáž trubky ohebné do 23mm pod omítku včetně drážky	30 m	53,63 Kč	1 608,90 Kč
	Průchod zdívkou do 30cm	4 ks	268,17 Kč	1 072,68 Kč
	Zatažení vodiče CY do trubek	30 m	2,15 Kč	64,50 Kč
	Instalace krabice pod čtečku	6 ks	91,18 Kč	547,08 Kč
	Instalace krabice ovládání dveří	6 ks	87,96 Kč	527,76 Kč
	Instalace krabice průchozí	3 ks	91,18 Kč	273,54 Kč
	Protipožární utěsnění prostupů	0,7 sad	1 893,02 Kč	1 325,11 Kč
Celkem				5 805,67 Kč

Dodávka kabelových rozvodů T21DK

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
---------	---------------	----	------------	--------

TA [2x(2x0.50)+2x1]SN-PE/NE	150	m	38,62 Kč	5 793,00 Kč
Kabel CYSY2x2,5 H05VV-F 2x2,5	150	m	27,89 Kč	4 183,50 Kč
BELDEN cat 6e UTP lanko	17	m	15,02 Kč	255,34 Kč
Celkem				10 231,84 Kč

Montáž kabelových rozvodů T21MK

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Pokládka kabeláže	300	MJ	53,63 Kč
	Celkem			16 089,00 Kč

Ostatní práce

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Zaškolení obsluhy a správce	1	ks	2 038,09 Kč
	Zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle požadavků provozovatele	1	hod	911,78 Kč
	Úklid	1	hod	697,24 Kč
	Koordinace prací s ostatními profesemi	4	hod	482,71 Kč
	VRN	1	kpl	3 539,84 Kč
	Doprava	1	kpl	3 432,58 Kč
	Celkem			12 550,37 Kč

Pavilon Sever HS - Hotelový systém E

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	398 051,33 Kč
Montážní práce a služby celkem	139 339,53 Kč
PPV 1% obor 001-025	3 980,51 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	8 360,37 Kč
Celkem bez DPH	549 731,74 Kč

Dodávka elektronického systému

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	DVEŘNÍ ZÁMKY:			
	Kartový zámek eSigno zahrnující: Dvěrní kování provedení "Matný chrom A1", Elektroniku se čtečkou RFID	43	ks	5 492,12 Kč
	Montážní materiál	43	ks	110,49 Kč
	Zadlabací zámek ANTIPANIC	43	ks	1 102,72 Kč
	Cylindrická vložka s trnem	43	ks	492,36 Kč
	Segment pro uzamykání zevnitř	43	ks	211,32 Kč
	PWS			
	eSigno PWS slot pro vkládání čipových hodinek	30	ks	2 515,43 Kč
	Propojovací kabel 3žilový CU 1mm (bílý, flutý, černý)	100	m	15,34 Kč
	Trubka ohebná 23mm	100	m	24,67 Kč
	Celkem			398 051,33 Kč

Montáž elektronického systému T21MS

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	práce spojené s úpravou dveří, instalace zámků	43	ks	766,97 Kč
	Montáž zámků FAB	43	ks	836,69 Kč
	Demontáž/Montáž zámků FAB u apartmánů a pokojů objektu B	16	ks	1 040,50 Kč
	integrace nových instalací do stávajícího systému a práce na stávajících systémech	3	hod	1 415,94 Kč
	Montáž PSW slot	30	ks	536,34 Kč
	programování, základní oživení, základní nastavení, základní uvedení do provozu	1	souboj	6 607,71 Kč
	Montáž trubky ohebné do 23mm pod omítku včetně drážky	100	m	45,05 Kč

Pokládka kabeláže	100 MJ	85,81 Kč	8 581,00 Kč
Celkem			125 637,11 Kč

Ostatní práce

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	předání a zaškolení obsluhy	0,70 kpl	1 415,94 Kč	991,16 Kč
	Stavební práce, koordinace činnosti - dveře, silnoproud	1 ks	1 609,02 Kč	1 609,02 Kč
	Režijní náklady	1 kpl	11 102,24 Kč	11 102,24 Kč
	Celkem			13 702,42 Kč

Pavilon Sever SP - Společné rozvody

Propojení místnosti SLP objektů S+J (č.m. 138) s G (č.m. G120d)

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	78 876,60 Kč
Montážní práce a služby celkem	70 919,40 Kč
PPV 1% obor 001-025	788,77 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	4 255,16 Kč
Celkem bez DPH	154 839,93 Kč

Dodávka instalačního materiálu a kabelů

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Úložný systém pro telefonní kabel a optický kabel	570 m	48,27 Kč	27 513,90 Kč
	Telefonní kabel 100x2x0,5	570 m	50,42 Kč	28 739,40 Kč
	Optický kabel univerz., 9/125, 24vláken, SM (-30 až +70)	570 m	39,69 Kč	22 623,30 Kč
	Celkem			78 876,60 Kč

Montáž instalačního materiálu a kabelů

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž úložného systému	570 m	57,92 Kč	33 014,40 Kč
	Instalace optického kabelu	570 m	28,96 Kč	16 507,20 Kč
	Instalace kabelu SYKFY	570 m	37,54 Kč	21 397,80 Kč
	Celkem			70 919,40 Kč

Lázeňský dům AURORA
Zvýšení ubytovací kapacity
SLP slaboproudy

Slaboproudy celkem bez DPH REV1

2 021 728,56 Kč

Slaboproudy celkem bez DPH SoD

1 838 858,40 Kč

ROZDÍL

182 870,16 Kč

Pavilon Jih
EPS - Elektrická požární signalizace

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	214 434,26 Kč
Montážní práce a služby celkem	179 548,13 Kč
PPV 1% obor 001-025	2 144,34 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	10 772,89 Kč
Celkem bez DPH	406 899,63 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému

Číslo p	Popis položky	J	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Optický kouřový hlásič	71	ks	1 555,39 Kč	110 432,69 Kč
	Sokl hlásiče	71	ks	160,90 Kč	11 423,90 Kč
	Elektronika tlačítkového hlásiče PAM s oddělovačem	4	ks	1 823,56 Kč	7 294,24 Kč
	Skříň tlačítkového hlásiče ABS červená	4	ks	311,08 Kč	1 244,32 Kč
	Sířena s majákem	5	ks	1 930,82 Kč	9 654,10 Kč
	Přidržený magnet dveří s kotvou na kloubu a tlačítkem	4	ks	2 574,43 Kč	10 297,72 Kč
	Zkušební prostředek pro bodové hlásiče	1	ks	911,78 Kč	911,78 Kč
	Celkem				151 258,75 Kč

Montáž elektronického systému

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Programování rozšíření systému o J	1	spr	8 581,44 Kč
	Montáž patice hlásiče	71	ks	160,90 Kč
	Montáž automatického hlásiče	71	ks	53,63 Kč
	Přezkoušení a uvedení do provozu	71	ks	160,90 Kč
	Montáž tlačítkového hlásiče	4	ks	268,17 Kč
	Přezkoušení a uvedení do provozu	4	ks	182,36 Kč
	Montáž sířeny s majákem	5	ks	589,97 Kč
	Přezkoušení a uvedení do provozu	5	ks	32,18 Kč
	Měření izolačního odporu úseku smyčky	76	ks	42,91 Kč
	Montáž přídržných magnetů	4	ks	858,14 Kč
	Celkem			46 843,56 Kč

Dodávka instalačního materiálu

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Elektroinstalační úložní materiál	15	m	59,00 Kč
	Příchytka kabelů, ohniodolná	800	ks	48,27 Kč
	Elektroinstalační úložní materiál s funkčností při požáru	50	m	96,54 Kč
	Trubka ohebná do stěny 23mm	15	m	26,82 Kč
	Kabel samoshášivý pro propojení hlásičů	400	m	23,60 Kč
	Kabel ohniodolný bezhalogenní s funkčností při požáru	150	m	48,27 Kč
	Pomocný materiál (příchytky, hmoždinky...)	0,3	spr	3 432,58 Kč
	Protipožární utěšňovací materiál	0,3	kpl	2 449,80 Kč
	Celkem			63 175,51 Kč

Montáž instalačního materiálu

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
401	Značení trasy vedení	480	m	12,87 Kč
				6 177,60 Kč

402	Instalace elektroinstalačního úložného materiálu	480	m	128,72 Kč	61 785,60 Kč
403	Instalace kabelů	550	m	26,82 Kč	14 751,00 Kč
404	Průrazy, pomocné stavební práce	37	ks	193,08 Kč	7 143,96 Kč
405	Protipožární utěsnění prostupů	37	ks	389,74 Kč	14 420,38 Kč
Celkem					104 278,54 Kč

Ostatní práce

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
502	Revize celého stému systému EPS v areálu Aurora	1 ks	23 598,96 Kč	23 598,96 Kč
505	Zkušební provoz	3 hod	750,88 Kč	2 252,64 Kč
508	Dopravné, stavební přípomoce, ostatní	0,3 kpl	8 581,44 Kč	2 574,43 Kč
Celkem				28 426.03 Kč

Pavilon Jih ER - Evakuační rozhlas

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	142 967,33 Kč
Montážní práce a služby celkem	118 341,08 Kč
PPV 1% obor 001-025	1 429,67 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	7 100,46 Kč
Celkem bez DPH	269 838,55 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
106	Stropní reproduktor do podhledu	12 ks	1 287,22 Kč	15 446,64 Kč
107	Panelový reproduktor	52 ks	1 287,22 Kč	66 935,44 Kč
Celkem				82 382,08 Kč

Montáž elektronického systému

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž stropního reproduktoru včetně krytu	12 ks	643,61 Kč	7 723,32 Kč
	Montáž skříňového reproduktoru	52 ks	589,97 Kč	30 678,44 Kč
	Celkem			38 401,76 Kč

Dodávka instalačního materiálu

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Elektroinstalační úložní materiál s funkčností	30 m	96,54 Kč	2 896,20 Kč
	Kabelová objímka ohnivzdorná vč.ohniodolné kotvy	800 ks	48,27 Kč	38 616,00 Kč
	Trubka pod omítku 23	15 m	12,87 Kč	193,05 Kč
Celkem				41 705,25 Kč

Montáž instalačního materiálu

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Značení trasy vedení	400 m	12,87 Kč	5 148,00 Kč
	Instalace elektroinstalačního úložného materiálu	30 m	128,72 Kč	3 861,60 Kč
	Montáž ohniodolné objímky vč.kotvy	800 ks	48,27 Kč	38 616,00 Kč
	Instalace trubky 23 vč. sekání	15 m	145,88 Kč	2 188,20 Kč
	Průchod zdíven	50 ks	160,90 Kč	8 045,00 Kč
	Protipožární utěsnění prostupů	25 ks	389,74 Kč	9 743,50 Kč
Celkem				67 602,30 Kč

Dodávka kabelových rozvodů

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Kabel ohniodolný dle EN 54 a další	400 m	47,20 Kč	18 880,00 Kč
Celkem				18 880,00 Kč

Montáž kabelových rozvodů

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž kabelu pro ER v objektu	400 m	26,82 Kč	10 728,00 Kč
	Celkem			10 728,00 Kč

Ostatní práce

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Dopravné	1 sk	1 609,02 Kč	1 609,02 Kč
	Celkem			1 609,02 Kč

Pavilon Jih**EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace****Rekapitulace rozpočtu**

Celkem bez DPH	0,00 Kč
-----------------------	----------------

V pavilonu Jih není realizováno!

Pavilon Jih**SK - Strukturovaná kabeláž****Rekapitulace rozpočtu**

Materiál a dodávky celkem	254 092,62 Kč
Montážní práce a služby celkem	328 864,47 Kč
PPV 1% obor 001-025	2 540,93 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	19 731,87 Kč
Celkem bez DPH	605 229,89 Kč

Rozpočet**Dodávka SK**

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Zásuvka dvojité cat.5e s rámečkem, stejné jako EI, hygien. prostory	56 ks	482,71 Kč	27 031,76 Kč
	Zásuvka osazená cat 5e 2xRJ45, (WIFI)	8 ks	482,71 Kč	3 861,68 Kč
	Patch cord cat.5e UTP 1m	60 ks	32,18 Kč	1 930,80 Kč
	Patch cord cat.5e UTP 3m	60 ks	37,54 Kč	2 252,40 Kč
	Patch cord telefonní 1m	35 ks	21,45 Kč	750,75 Kč
	Patch cord telefonní 3m	35 ks	26,82 Kč	938,70 Kč
	Popisné štítky	200 ks	9,65 Kč	1 930,00 Kč
	Montážní sada komplet	5 ks	26,82 Kč	134,10 Kč
	WIFI kom WIFI AP UniFi AC longRangeunikace	8 ks	2 145,36 Kč	17 162,88 Kč
	Operátorský přístroj	28 ks	589,97 Kč	16 519,16 Kč
	Celkem			72 512,23 Kč

Dodávka instalačního materiálu

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Úložný systém do podhledu (např. žláby kompet s víkem nebo uchycení v držáci	80 m	396,89 Kč	31 751,20 Kč
Úložný systém vertikální stoupačky	10 m	289,62 Kč	2 896,20 Kč
Stropní držák KDK	400 ks	82,60 Kč	33 040,00 Kč
Upevňovací systém hmoždinka/vrut	100 ks	26,82 Kč	2 682,00 Kč
Úložný systém do stěn - trubky 36mm	0 m	26,82 Kč	0,00 Kč
Úložný systém do stěn - trubky 23mm	140 m	16,09 Kč	2 252,60 Kč
Vodič černý protahovací CY 1	140 m	5,36 Kč	750,40 Kč
Krabice univerzální pod zásuvku 68mm	65 ks	6,44 Kč	418,60 Kč
Krabice univerzální protahovací 125mm	5 ks	82,60 Kč	413,00 Kč
Protipožární tmel typ dle prostupu	30 ks	182,36 Kč	5 470,80 Kč
Vodič černý protahovací CY 1	140 m	4,72 Kč	660,80 Kč
Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...)	0,4 spr	11 799,48 Kč	4 719,79 Kč

Celkem**85 055,39 Kč****Dodávka kabelových rozvodů**

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Kabel datový UTP LSOH cat 5e	7500 m	12,87 Kč	96 525,00 Kč

Celkem**96 525,00 Kč****Montáž elektronického systému**

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Ukončení kabelů na patch panelu kat.5E, UTP	130 ks	91,18 Kč	11 853,40 Kč
Montáž zásuvek kat.5e FTP	65 ks	48,27 Kč	3 137,55 Kč
Ukončení kabelů na zásuvkách	122 ks	64,36 Kč	7 851,92 Kč
Volný kabel - rezerva	8 ks	32,18 Kč	257,44 Kč
Montáž patch kabelů	190 ks	21,45 Kč	4 075,50 Kč
Měření SK vč. tisku protokolu	122 ks	80,45 Kč	9 814,90 Kč
Montáž WIFI	8 ks	611,43 Kč	4 891,44 Kč

Celkem**41 882,15 Kč****Montáž instalačního materiálu**

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Značení trasy vedení	500 m	12,87 Kč	6 435,00 Kč
Montáž úložného systému horizontálního	80 m	268,17 Kč	21 453,60 Kč
Montáž úložného systému vertikálního	10 m	235,99 Kč	2 359,90 Kč
Montáž upevňovacích držáků	400 ks	26,82 Kč	10 728,00 Kč
Uložení trubek rozvodů (řezání, sádrování, ..)	140 m	139,45 Kč	19 523,00 Kč
Zatažení vodiče CY do trubek	140 m	3,22 Kč	450,80 Kč
Krabice univerzální pod zásuvku 68mm	65 ks	59,00 Kč	3 835,00 Kč
Montáž krabice 125mm	5 ks	93,32 Kč	466,60 Kč
Průchod zdíkem do 30cm	30 ks	182,36 Kč	5 470,80 Kč
Protipožární utěsnění průstupů	30 ks	278,39 Kč	8 351,70 Kč

Celkem**79 074,40 Kč****Montáž kabelových rozvodů T21MK**

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Instalace kabelu cat.5e	7500 m	26,82 Kč	201 150,00 Kč

Celkem**201 150,00 Kč****Ostatní práce**

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Koordinace činností při realizaci, návaznost na systémy	3 hod	750,88 Kč	2 252,64 Kč
	Integrace do stávajícího systému	6 hod	750,88 Kč	4 505,28 Kč

Celkem**6 757,92 Kč****Pavilon Jih
CCTV - Kamerový systém****Rekapitulace rozpočtu**

Materiál a dodávky celkem	78 025,84 Kč
Montážní práce a služby celkem	65 069,72 Kč
PPV 1% obor 001-025	780,26 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	3 904,18 Kč
Celkem bez DPH	147 780,00 Kč

Rozpočet**Dodávka elektronického systému analog**

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
KAMERY HIKVISION (stejné jako na Wellness)			

4MPx IP dome kamera 1/3" CMOS, max. rozlišení 2560 x 1440 @ 20fps, video
komprese H.265/H.264/MJPEG, dual stream, motorizovaný objektiv 2.8-12mm, IR
přisvit až 30m, WDR 120dB, 3D DNR, ICR, BLC, podpora karet micro SD/SDHC/SDXC až
128GB, napájení PoE/DC12V, krytí IP67, provozní teplota -30°C až +50°C

8 ks 6 757,88 Kč 54 063,04 Kč

4MPx IP bullet kamera 1/3" CMOS, max. rozlišení 2560 x 1440 @ 20fps, video
komprese H.265/H.264/MJPEG, dual stream, motorizovaný objektiv 2.8-12mm, IR
přisvit až 30m, WDR 120dB, 3D DNR, ICR, BLC, podpora karet micro SD/SDHC/SDXC až
128GB, napájení PoE/DC12V, krytí IP67, provozní teplota -30°C až +50°C

1 ks 6 757,88 Kč 6 757,88 Kč

Patch cord cat.5e UTP 3m

8 ks 37,54 Kč 300,32 Kč

Celkem

61 121,24 Kč

Montáž elektronického systému T21MS

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Montáž kamery na stěnu či strop	8 ks	1 501,75 Kč	12 014,00 Kč
Montáž venkovní kamery na stěnu	1 ks	2 467,16 Kč	2 467,16 Kč
Nastavení místní sítě a adresování systémových kamer	1 hod	750,88 Kč	750,88 Kč
Celkem			15 232,04 Kč

Dodávka kabelových rozvodů T21DK

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Kabel datový FTP LSOH cat 5e	400 m	12,87 Kč	5 148,00 Kč
Celkem			5 148,00 Kč

Montáž kabelových rozvodů T21MK

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Instalace kabelu cat.5e	400 m	26,82 Kč	10 728,00 Kč
Celkem			10 728,00 Kč

Dodávka instalačního materiálu T21DI

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Úložný systém (např. úchyty, žlaby..) (společný s SK)	30 m	375,44 Kč	11 263,20 Kč
Úložný systém do stěn - trubky (např. FXP 25)	20 m	16,09 Kč	321,80 Kč
Vodič černý protahovací CY 1	20 m	5,36 Kč	107,20 Kč
Krabice univerzální 68mm	10 ks	6,44 Kč	64,40 Kč
Celkem			11 756,60 Kč

Montáž instalačního materiálu T21MI

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Značení trasy vedení	170 m	12,87 Kč	2 187,90 Kč
Montáž úložného systému (v systému SK)	30 m	268,17 Kč	8 045,10 Kč
Uložení trubek rozvodů (řezání, sádrování, ..)	20 m	139,45 Kč	2 789,00 Kč
Zatažení vodiče CY do trubek	20 m	3,22 Kč	64,40 Kč
Krabice univerzální pod zásuvku 68mm	10 ks	91,18 Kč	911,80 Kč
Průchod zdívkou do 30cm	3 ks	182,36 Kč	547,08 Kč
Celkem			14 545,28 Kč

Ostatní práce

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Revize systému CCTV	1 ks	5 363,40 Kč	5 363,40 Kč
Návody, tech. dokumentace	1 kpl	10 726,80 Kč	10 726,80 Kč
Integrace do stávajícího systému	6 hod	750,88 Kč	4 505,28 Kč
Zkušební provoz	2 hod	375,44 Kč	750,88 Kč
Dopravné	1 sk	3 218,04 Kč	3 218,04 Kč
Celkem			24 564,40 Kč

Pavilon Jih
STA - Společná televizní anténa

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	110 664,64 Kč
Montážní práce a služby celkem	94 912,97 Kč
PPV 1% obor 001-025	1 106,65 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	5 694,78 Kč
Celkem bez DPH	212 379,03 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Zásuvka účastnická TV/R, včetně krytu a rámečku	28 ks	289,62 Kč	8 109,36 Kč
Drobný materiál (F konektory, příchytky, spojovací materiál..)	1 spr	1 823,56 Kč	1 823,56 Kč
Držák na stěnu, standard: TB TV wall mount TB-43P	28 ks	1 287,22 Kč	36 042,16 Kč
Sada spojovacího materiálu pro držáky TV	28 ks	48,27 Kč	1 351,56 Kč
Celkem			47 326,64 Kč

Dodávka instalačního materiálu

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Úložný systém (žlaby, rošty, držáky) společně s SK	20 m	375,44 Kč	7 508,80 Kč
Elektroinstalační trubka ohebná průměr 20mm	200 m	26,82 Kč	5 364,00 Kč
Protahovací vodič CY	200 m	5,36 Kč	1 072,00 Kč
Odbočná krabice KU 68-1902	28 ks	8,58 Kč	240,24 Kč
Protipožární tmel typ dle prostupu	3 ks	189,30 Kč	567,90 Kč
Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, hmoždinky...)	1 spr	4 827,06 Kč	4 827,06 Kč
Celkem			19 580,00 Kč

Dodávka kabelových rozvodů

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Kabel koaxiální 75 ohm, LSFH 6,9mm, PVC, vnitř. vodič 1,2mm Cu, opletení Cu, odpor vnitřního vodiče 16 ohm/km, odpor opletení 12 ohm/km, útlum při 800 MHz 15 dB/100m, útlum stíněním 30-1000 MHz >85 dB	1700 m	25,74 Kč	43 758,00 Kč
Celkem			43 758,00 Kč

Montáž elektronického systému

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Montáž zásuvka účastnická anténní	28 ks	182,36 Kč	5 106,08 Kč
Zakončení a měření TV signálu na zásuvkách	28 ks	91,18 Kč	2 553,04 Kč
Instalace držáků pro televize na stěnu	28 ks	482,71 Kč	13 515,88 Kč
Celkem			21 175,00 Kč

Montáž instalačního materiálu

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Značení trasy vedení	300 m	12,87 Kč	3 861,00 Kč
Montáž úložného systému	20 m	128,72 Kč	2 574,40 Kč
Montáž trubky ohebné pod omítku (frézování, sádrování..)	200 m	53,63 Kč	10 726,00 Kč
Instalace odbočná krabice KU 68-1902	28 ks	37,54 Kč	1 051,12 Kč
Průchod zdívkou do 30mm	3 spr	75,09 Kč	225,27 Kč
Protipožární utěsnění prostupů	2 spr	133,63 Kč	267,26 Kč
Zatažení vodiče CY do trubek	200 m	5,36 Kč	1 072,00 Kč
Celkem			19 777,05 Kč

Montáž kabelových rozvodů

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Instalace kabelu koaxiálního do žlabu či trubky	1700 m	26,82 Kč	45 594,00 Kč
Celkem			45 594,00 Kč

Ostatní práce

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Koordinace činností při realizaci	4 hod	750,88 Kč	3 003,52 Kč

Zkušební provoz	1	hod	5 363,40 Kč	5 363,40 Kč
Celkem				8 366,92 Kč

Pavilon Jih
EKV (ACS) - Elektrická kontrola vstupu

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	35 728,98 Kč
Montážní práce a služby celkem	14 528,52 Kč
PPV 1% obor 001-025	357,29 Kč
PPV 6% mimo obor 001-025	871,71 Kč
Celkem bez DPH	51 486,50 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	ACS POVOLENÍ VSTUPU			
	914MAX Rf minitermínál bez krytí a antény + redukce	1 ks	4 966,51 Kč	4 966,51 Kč
	READ S/N OF MIFARE AND FELICA CARD	1 ks	2 746,06 Kč	2 746,06 Kč
	Montážní rámeček pro MF7-xx/FL20 plast (povr.mont)	1 ks	493,43 Kč	493,43 Kč
	<i>Elektromechanický zámek</i>			
	Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY	1 ks	14 910,25 Kč	14 910,25 Kč
	Kabel k elektromotorickým zámkům (6 m)	1 ks	1 287,22 Kč	1 287,22 Kč
	Protiplech k zámku ABLOY,	1 ks	1 287,22 Kč	1 287,22 Kč
	EA280/23 Kabel. průchodka kr.	1 ks	718,70 Kč	718,70 Kč
	Bezpečnostní kování IKON, klika/klika pro EL460 včetně děleného čtyřhranu 9x9 mm a šroubů	1 ks	4 934,33 Kč	4 934,33 Kč
	Celkem			31 343,72 Kč

Montáž elektronického systému T21MS

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	instalace přístupového bodu - oboustranný	1 ks	2 574,43 Kč	2 574,43 Kč
	příprava dveří pro instalaci el.mag.zámku	1 ks	536,34 Kč	536,34 Kč
	instalace el.mag.zámku do dveří	1 ks	911,78 Kč	911,78 Kč
	Celkem			4 022,55 Kč

Dodávka instalačního materiálu T21DI

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Trubka ohebná 23mm	10 m	24,67 Kč	246,70 Kč
	Krabice pod čtečku (68mm)	1 ks	128,72 Kč	128,72 Kč
	Krabice průchozí 68mm,	1 ks	6,44 Kč	6,44 Kč
	Krabice s funkcí při požáru k ovládání dveří ,	1 ks	396,89 Kč	396,89 Kč
	Ovládací relé	1 ks	182,36 Kč	182,36 Kč
	Vodič čemý protahovací	10 m	4,29 Kč	42,90 Kč
	Pomocný podružný materiál (přichytka, sádra...)	0,3 spr	2 252,63 Kč	675,79 Kč
	Celkem			1 679,80 Kč

Montáž instalačního materiálu T21MI

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Značení trasy vedení	10 m	12,87 Kč	128,70 Kč
	Montáž trubky ohebné do 23mm pod omítku včetně drážky	10 m	45,05 Kč	450,50 Kč
	Průchod zdíkem do 30cm	2 ks	139,45 Kč	278,90 Kč
	Zatažení vodiče CY do trubek	10 m	2,15 Kč	21,50 Kč
	Instalace krabice pod čtečku	1 ks	48,27 Kč	48,27 Kč
	Instalace krabice ovládání dveří	1 ks	64,36 Kč	64,36 Kč
	Instalace krabice průchozí	1 ks	42,91 Kč	42,91 Kč
	Protipožární utěsnění prostupů	0,3 sad	1 893,02 Kč	567,91 Kč
	Celkem			1 603,05 Kč

Dodávka kabelových rozvodů T21DK

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	TA [2x(2x0.50)+2x1]SN-PE/NE	40 m	38,62 Kč	1 544,80 Kč
	Kabel CYSY2x2,5 H05VV-F 2x2,5	40 m	27,89 Kč	1 115,60 Kč
	BELDEN cat 6e UTP lanko	3 m	15,02 Kč	45,06 Kč
	Celkem			2 705,46 Kč

Montáž kabelových rozvodů T21MK

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Pokládka kabeláže	80 MJ	53,63 Kč	4 290,40 Kč
	Celkem			4 290,40 Kč

Ostatní práce

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle požadavků provozovatele	1 hod	911,78 Kč	911,78 Kč
	Úklid	1 hod	697,24 Kč	697,24 Kč
	VRN	1 kpl	1 501,75 Kč	1 501,75 Kč
	Doprava	1 kpl	1 501,75 Kč	1 501,75 Kč
	Celkem			4 612,52 Kč

Pavilon Jih
HS - Hotelový systém E

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	241 187,31 Kč
Montážní práce a služby celkem	79 731,87 Kč
PPV 1% obor 001-025	2 411,87 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	4 783,91 Kč
Celkem bez DPH	328 114,97 Kč

Dodávka elektronického systému

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	DVEŘNÍ ZÁMKY:			
	Kartový zámek eSigno zahrnující:			
	Dveřní kování provedení "Matný chrom A1", Elektroniku se čtečkou RFID,	24 ks	5 492,12 Kč	131 810,88 Kč
	Montážní materiál	24 ks	110,49 Kč	2 651,76 Kč
	Zadlabací zámek ANTIPANIC	24 ks	1 102,72 Kč	26 465,28 Kč
	Cylindrická vložka s trnem	24 ks	492,36 Kč	11 816,64 Kč
	Segment pro uzamykání zevnitř	24 ks	211,32 Kč	5 071,68 Kč
	PWS			
	eSigno PWS slot pro vkládání čipových hodinek	24 ks	2 515,43 Kč	60 370,32 Kč
	Propojovací kabel 3žilový CU 1mm (bílý,flutý,černý)	75 m	15,34 Kč	1 150,50 Kč
	Trubka ohebná 23mm	75 m	24,67 Kč	1 850,25 Kč
	Celkem			241 187,31 Kč

Montáž elektronického systému T21MS

Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	práce spojené s úpravou dveří, instalace zámků	24 ks	766,97 Kč	18 407,28 Kč
	Montáž zámků FAB	24 ks	836,69 Kč	20 080,56 Kč
	integrace nových instalací do stávajícího systému a práce na stávajících systémech	1 hod	1 415,94 Kč	1 415,94 Kč
	Montáž PSW slot	24 ks	536,34 Kč	12 872,16 Kč
	programování, základní oživení, základní nastavení, základní uvedení do provozu	1 soubor	6607,7	6 607,71 Kč
	Montáž trubky ohebné do 23mm pod omítku včetně drážky	75 m	45,05 Kč	3 378,75 Kč

Pokládka kabeláže	75	MJ	85,81 Kč	6 435,75 Kč
Celkem				69 198,15 Kč

Ostatní práce				
Číslo p	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Předání a zaškolení obsluhy	1 kpl	1 415,94 Kč	1 415,94 Kč
	Stavební práce, koordinace činnosti - dveře, silnoproud	1 ks	1 609,02 Kč	1 609,02 Kč
	Režijní náklady	1 kpl	7 508,76 Kč	7 508,76 Kč
	Celkem			10 533,72 Kč

Změnový list č. 004

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

Část: Zvýšení ubytovací kapacity Sever, Jih – stavební část

Název: Montáž prefa překladů

Předkládá: Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Datum vystavení: 29.11.2022

Požadováno kým:

Objednatelem stavby

Podklady:

VV

Zdůvodnění změny: Chybějící položky montáže překladů ve výkazu výměr.

Technický popis změny: Doplnění chybějících položek do výkazu výměr.

Cenový dopad (je-li nějaký) : 46 620 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Podpis: _____

Datum: 1.12.2022

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis: _____

Datum: 7.12.2022

Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis: _____

Datum: 25.1.2023

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____

Datum: 25.1.2023

Souhlasí:
(INV)

Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis: _____

Datum: 25.1.2023

Schválí:
(INV)

Prof.JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.
Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis: _____

Datum: 25.1.2023

Přílohy: CN

Distribuce:



INV



TDI



GD



AD

Ostatní

ROZPOČET

Stavba: Zvýšení ubytovací kapacity - ZL004 Montáž prefa překladů

Objekt: Montáž prefa překladů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				46 620,00	1,445
3		Svislé a kompletní konstrukce				46 620,00	1,445
1	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	126,000	370,00	46 620,00	1,445
Celkem						46 620,00	1,445

Změnový list č. 005

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

Část: Zvýšení ubytovací kapacity Sever, Jih

Název: Samozavírače

Předkládá: Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Datum vystavení: 29.11.2022

Požadováno kým:

Objednatelem stavby

Podklady: VV

Zdůvodnění změny: Zvýšení uživatelského komfortu použitím samozavíračů s integrovanou magnetickou lištou.**Technický popis změny:** Záměna přídržných magnetů za samozavírače s magnetickou lištou.

Cenový dopad (je-li nějaký) : 50 678,88 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ANO

Předkládá:
(GD)Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Podpis: _____

Datum:

1.12.2022

Předkládá:
(GD)Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis: _____

Datum:

7.12.2022

Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis: _____

Datum:

27.1.2023

Ověřil:
(TDI)

Podpis: _____

Datum:

27.1.2023

Souhlasí:
(INV)Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis: _____

Datum:

27.1.2023

Schválil:

Prof. JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.

Podpis: _____

Datum:

27.1.2023

(INV)

Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Přílohy: CN

Distribuce:



INV



TDI



GD



AD

Ostatní

Stavba:

Místo: Třeboň

Datum: 10.11.2022

Zadavate:

Projektant:

Zhotovite!

Zpracovatel:

PČ	Umístění	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočty						-54 921,12 Kč
Dodávka elektronického systému						-41 190,88 Kč
1	N-SLP	Přidrzný magnet dveří s kotvou na kloubu a tlačítkem	-12	ks	2 574,43 Kč	-30 893,16 Kč
2	S-SLP	Přidrzný magnet dveří s kotvou na kloubu a tlačítkem	-4	ks	2 574,43 Kč	-10 297,72 Kč
Montáž elektronického systému						-13 730,24 Kč
3	N-SLP	Montáž přidrzných magnetů	-12	ks	858,14 Kč	-10 297,68 Kč
4	S-SLP	Montáž přidrzných magnetů	-4	ks	858,14 Kč	-3 432,56 Kč
Připočty						105 600,00 Kč
5	N+S	Doplněk k samozavíračům - lišta s integrovaným přidrzným magnetem (drží dveře v otevřené poloze), napojeno na EPS <i>pozice.: 50,50a,51,51a, 52</i>	16	ks	6 600,00 Kč	105 600,00 Kč
Celkem ZL						50 678,88 Kč

Změnový list č. 006

Projekt: „Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora“

Část: Zvýšení ubytovací kapacity Sever, Jih

Název: Okna - záměna hliník za plast

Předkládá: Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Datum vystavení: 29.11.2022

Požadováno kým:

Objednatelem stavby

Podklady:

VV

Zdůvodnění změny: Finanční úspora pro objednatele stavby.

Technický popis změny: Záměna hliníkových oken za plastová okna.

Cenový dopad (je-li nějaký) : -1 582 049,2 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Podpis:

Datum: 1.12.2022

Předkládá:
(GD)

Vedoucí projektu,
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis:

Datum: 1.12.2022

Autorský dozor:
(AD)

JPS J. Hradec s.r.o.

Podpis:

Datum: 21.1.2023

Ověřil:
(TDI)

Podpis:

Datum: 21.1.2023

Souhlasí:
(INV)

Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Podpis:

Datum: 21.1.2023

Schválil:

Prof.JUDr. Vilém
Kahoun Ph.D.

Podpis:

Datum: 21.1.2023

(INV)

Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.

Přílohy: CN

Distribuce:



INV



TDI



GD



AD

Ostatní