

## **Dodatek č. 7 smlouvy o dílo**

č. 750/7836/23/7

ke Smlouvě o dílo č. 750/7836/23 ze dne 21.11.2023

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třeboň,**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Vánou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

**a**

**zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.**

se sídlem: U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec,

IČ: 28160240, DIČ: CZ28160240,

plátce DPH,

zapsaný v OR: u Městského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C, vložce 21157

Zastoupený: Bc. Martinem Schytilem, DiS., jednatelem

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXXX,

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

jako zhotovitel díla (dále jen „dodavatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

### **II.**

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č.750/7836/23 ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatků č. 1 - 6, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „*Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

### **III.**

Tímto Dodatkem č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatků č. 1 - 6, dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu provedení plnění odsouhlasených a projednávaných změnových listů (změna dokončení díla – dosavadní 30.09.2024). Dosavadní čl. 6. – Termíny plnění odst. 6.2.1. smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

**Termín dokončení prací: do 30.10.2024**

### **IV.**

Tímto Dodatkem č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatků č. 1 - 6, dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné

provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příložených změnových listech č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25 a č. 26, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7. **Dosavadní čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny ve smlouvě o dílo ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatků č. 1 - 6, se v odst. 9.1. Obsah ceny doplňuje o odst. 9.1.7., který zní:**

*Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25 a č. 26, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo.*

#### IV.

Tímto Dodatkem č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatků č. 1 - 6, **dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 9.2.1. smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatků č. 1 - 6, se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**

*Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

<i>Cena bez DPH dle SOD a Dodatků č. 1-6</i>	<i>11 694 899,08 Kč</i>
<i>Dodatek č. 7 (změnové listy č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25 a č. 26)</i>	<i>437 565,00 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>12 132 464,08 Kč</i>
<b><i>DPH</i></b>	<b><i>2 547 817,46 Kč</i></b>
<b><i>Cena včetně DPH</i></b>	<b><i>14 680 281,54 Kč</i></b>

#### V.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změn.
2. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 7 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 561/2024-55 ze dne 16.10.2024.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 7 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 7.
5. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 7 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 7.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnové listy č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25 a č. 26

V Jindřichově Hradci 24.10.2024  
Za dodavatele:

V Třeboni 25.10.2024  
Za objednatele:

.....  
Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel

.....  
PaedDr. Jan Váňa, starosta města