

DODATEK Č. 3**ke Smlouvě o dílo ze dne 03.05.2024 pro zhotovení stavby
„Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/8138/24

Číslo zakázky zhotovitele: AQS/2024/22/51144

1. Smluvní strany**Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložce 26547

Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03.05.2024 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 03.05.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni**“, ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) V průběhu plnění smlouvy o dílo probíhaly na staveništi práce jiných investorů. Do termínů uvedených v harmonogramu prací významně zasáhla především realizace výměny původního kovového plynovodu vč. přípojek za nový z polyethylenu. K uvolnění finančních prostředků a výběru zhotovitele rekonstrukce STL plynovodu vč. přípojek došlo ze strany investora společnosti EG.D, a.s. až v průběhu října 2024,

k samotnému jejímu zahájení dne 21.10.2024. Poté byly zhotovitelem plynářských prací společností GASTOP JH s.r.o. sděleny následující předpokládané termíny dokončení jejich prací ve veřejné části: 1. úsek (od ul. Boženy Němcové cca do poloviny 1. etapy ul. Šustova) bude dokončen do 22.11.2024, 2. úsek (od poloviny 1. etapy ul. Šustova po ul. Československé armády) bude dokončen do 06.12.2024. Před tímto termínem nebylo pro zhotovitele díla – společnost AQUASYS spol. s r.o. technicky přípustné zahájit práce na konstrukcích komunikace (odtěžení zeminy na pláň, návoz sanace a konstrukcí vozovky, pokládku mezerovitých betonů, montáž obrubníků a dlažeb, provedení asfaltů) a dokončit montáž stožárů a svítidel veřejného osvětlení v 1. etapě v Šustově ulici.

II.

- 1) Výše uvedené bylo důvodem předložení tohoto dodatku na jednání Rada města Třeboně, která svým usnesením č. 624/2024-58 ze dne 13.11.2024 schválila uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 750/8138/24 ze dne 03.05.2024 na provedení stavby „Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni“ se zhotovitelem AQUASYS spol. s r.o., IČ 25344447, Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, jehož předmětem je změna termínů plnění díla specifikovaných v čl. 6 smlouvy o dílo. Důvodem je zejména zdržení způsobené realizací pokládky nového plynovodu v pozdějším termínu, než jaký byl předpoklad, s tím související přerušení provozu obaloven asfaltových směrů v zimním období (v rámci dokončení I. etapy), dále pokácení stromů v období vegetačního klidu (v rámci zahájení II. etapy).

III.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla specifikovaného v čl. 6, odst. 6.1.2. smlouvy o dílo takto: Předpokládaný termín zahájení prací (předání staveniště) II. etapy je: **Na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací (předpoklad zahájení prací je květen 2025), nejdříve však po dokončení a předání řádně zhotovené I. etapy., odstranění stromů v rámci přípravy staveniště: do 31.03.2025.**
- 2) Tímto dodatkem se smluvní strany v souladu s ustanovením v čl. 7. smlouvy o dílo dohodly na změně termínu plnění díla specifikovaného v čl. 6, odst. 6.2.1. smlouvy o dílo takto: Termín dokončení prací I. etapy: **do 31.05.2025**, dílčí termín dokončení veškerých šterkových vrstev komunikace + montáž a zprovoznění veřejného osvětlení: **do 31.12.2024.**

IV.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo ze dne 03.05.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.09.2024 a dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024 beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Příloha, jakožto nedílná součást tohoto dodatku:

Aktualizovaný týdenní harmonogram postupu prací po předání plynu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 19.11.2024

Ve Žďáře nad Sázavou 18.11.2024

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Jiří Peřina, jednatel společnosti