

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne 11.09.2024 pro zhotovení stavby
„Veřejné osvětlení v Komenského sadech v Třeboni“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/8318/24

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: xxxxx
Telefonní spojení: xxxxx

Zhotovitel: **Fiera a. s.**

se sídlem: Mládežnická 146/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v odd. B, vložce 1467
Zastoupený ve věcech smluvních Bc. Lubošem Přibylem, členem představenstva
IČ: 25166361 DIČ: CZ25166361
Bankovní spojení: xxxxx
Telefonní spojení: xxxxx
E-mail: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.09.2024 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 11.09.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Veřejné osvětlení v Komenského sadech v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 661/2024-59 ze dne 27.11.2024 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/8318/24 ze dne 11.09.2024 na zhotovení stavby „Veřejné osvětlení v Komenského sadech v Třeboni“, se společností Fiera, a. s., IČ 25166361, Mládežnická 146/IV, 377 01 Jindřichův Hradec, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 06.12.2024, z těchto důvodů:
 - Změna způsobu uložení kabelového vedení do tělesa komunikace v ulici Na Sadech – příčné přechody u ZŠ Na Sadech a u gymnázia. Projekt předpokládal příčné přechody komunikace podvrtem. V ulici

Na Sadech je podélně uložen středotlaký plynovod. Vlastník plynovodu požaduje provedení sondy – výkopu rozměru 1 x 1 m pro odkrytí plynovodu. Startovací jáma protlaku smí být až za plynovodem ve směru protlaku a musí být dlouhá 2 metry s šikmým náběhem, tím by se pro přípravu protlaku překopala téměř celá šířka vozovky, proto bylo dohodnuto provedení přechodů komunikace překopem.

- Komplikace s uložením kabelů a rezervních chrániček do prostupů v konstrukci obou mostů přes Spolský potok: V obou mostech jsou rezervní chráničky pro uložení podzemních vedení, ale neprůchodné byly chráničky v tělese chodníku na obou předpolích mostů (mezi konstrukcí mostu a trávníkem). Musely se proto provádět výkopové práce v tělesech chodníků na předpolích mostů.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně doby plnění díla specifikované v čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo takto:
Dokončení díla: do 06.12.2024.

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 28.11.2024

V Třeboni 28.11.2024

v z. Ing. Jana Grammetbauerová,
místostarostka

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Bc. Luboš Příbyl, člen představenstva