

Metrostav a.s., divize 6
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň

Město Třeboň

PaedDr. Jan Váňa

starosta města

Palackého nám. 46

379 01 Třeboň

V Českých Budějovicích, dne 12. 08. 2021

Stavba: Rozšíření wellness centra lázní Aurora

Oznámení nároku na prodloužení termínu plnění

Vážený pane starosto,

na základě smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2020 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) realizujeme se členem společnosti PAMÁTKY TÁBOR, s. r. o., ve společnosti „*Sdružení Metrostav a. s. a PAMÁTKY TÁBOR, s. r. o. – Rozšíření wellness centra lázní Aurora*“, jakožto zhotovitel, výše uvedené dílo. Zhotovitel tímto níže sděluje Objednateli okolnosti/události mající vliv na termín plnění.

1. Změny díla na základě požadavku Objednatele

Během realizace díla dochází ke změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavků Objednatele. K dnešnímu dni lze konstatovat, že souhrn aktuálně projednávaných kladných víceprací přesáhl již finanční objem 10 % z ceny díla bez DPH a Zhotoviteli tak náleží časový nárok na prodloužení termínu plnění dle odstavce č.4 smlouvy o dílo. Jedná se o změny takového charakteru, které mají vliv na harmonogram prací, jelikož dojde ke zdržení původně plánovaných i navazujících prací a dodávek jednotlivých materiálů.

Realizace veškerých změn je podmíněna písemným potvrzením a odsouhlasením oceněných prací ze strany Objednatele a upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.

Nový termín dokončení stavby navrhujeme po dohodě stanovit na 27.10.2021.

S pozdravem

Vedoucí projektu

„*Sdružení Metrostav a. s. a PAMÁTKY TÁBOR, s. r. o. – Rozšíření wellness centra lázní Aurora*“