

## Seznam změnových listů

Akce: Hřiště pro beach sporty - Dodatek č. 2 ke SOD

Číslo ZL	Datum vydání:	Popis předmětu změny:	Původní cena Kč,-	Nová cena Kč,-	Rozdíl ceny Kč,-
04	16.12.2021	Přeložka telekomunikační sítě	108 212,88 Kč	56 568,50 Kč	-51 644,38 Kč
09	16.12.2021	Bourání betonu u stávající opěrné stěny		45 726,18 Kč	45 726,18 Kč
14	16.12.2021	Úprava zpevněné plochy u kolostavu	8 759,28 Kč	29 112,14 Kč	20 352,86 Kč
15	01.03.2022	Doplnění potrubí kanalizace a vody pro případnou realizaci WC u venkovního posezení.		5 685,10 Kč	5 685,10 Kč
16	01.03.2022	Doplnění chrániček slaboproudu		2 837,50 Kč	2 837,50 Kč
17	01.03.2022	Stříšky na opěrnou stěnu tl.150mm		17 149,50 Kč	17 149,50 Kč
18	01.03.2022	Odpočet kolostavů	8 400,00 Kč	0,00 Kč	-8 400,00 Kč
19	01.03.2022	Odvodnění stávající opěrné stěny + dodatečné otvory v nové opěrné stěně		60 301,31 Kč	60 301,21 Kč
20	01.03.2022	Změna materiálového provedení napínacích sloupků pro dělicí síť	41 072,25 Kč	39 570,00 Kč	-1 502,25 Kč
21	01.03.2022	Dodatečné oplocení u skladu		40 546,50 Kč	40 546,50 Kč
22	01.03.2022	Odpočet položky p.č.32 Příplatek za doklínování	56 176,80 Kč		-56 176,80 Kč

<b>Rozdíl ceny celkem v Kč bez DPH</b>	<b>74 875,42 Kč</b>
--	---------------------