



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.08.2023 pro zhotovení stavby „Odkanalizování lokality Holičky“

Číslo smlouvy objednatele: 750/7568/23

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023010

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Třeboň

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

datová schránka ID: 4cbbvj4

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

JIPAMA s.r.o.

zastoupená Jiřím Márovcem, jednatelem společnosti

se sídlem: č.p. 7, 379 01 Hrachoviště

spisová značka: C 6817 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 25159224

DIČ: CZ25159224

datová schránka ID: d9kdyna

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.08.2023 (dále také „Dodatek“).

II. Předmět Dodatku

- II.1 Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 26.08.2023 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 (uzavřený dne 29.11.2024), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební dílo (dále jen „dílo“)

„ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY HOLIČKY“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky (dále také „Smlouva o dílo“).

- II.2 V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily:
- změnu termínu dokončení díla z důvodu komplikací při provedení přechodu kanalizace pod silnicí I/24.
- II.3 Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně Smlouvy o dílo v čl. IV. (Doba plnění) spočívající ve změně termínu realizace Díla.

III. Změny Smlouvy o dílo

- III.1 V článku IV. Doba plnění se třetí pododstavec odst. IV.1 ruší a nově zní následovně:
- dokončení díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla do 30.04.2025.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku

- IV.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- IV.2 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 699/2024-60 ze dne 11.12.2024.
- IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- IV.4 Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Třeboni 13.12.2024

V Hrachovištích 13.12.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

Jiří Márovec
jednatel společnosti