

DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o dílo ze dne 02.10.2017 pro zhotovení stavby
„Parkoviště Třeboň, k.ú. Třeboň, parc.č. 1085/1, 1087/17, 1095/1, 1095/2“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/4255/17
Číslo zakázky zhotovitele: S18-014-0089

Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: posta@mesto-trebon.cz

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí ORI, xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, technik ORI, xxxxxxxxxxxxxx

**Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

se sídlem: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599 DIČ: CZ48035599

plátce DPH,

zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka 8032

Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH

Bankovní spojení, č.ú.: 994 404 – 0147137001/0800

telefon: 384 378 011

e-mail: office-jih@swietelsky.cz

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti z plné moci

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxxxxxxxx, pověřen vedením stavby, xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 02.10.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 02.10.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Parkoviště Třeboň, k.ú. Třeboň, parc.č.1085/1, 1087/17, 1095/1, 1095/2“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Z důvodu, že před zahájením prováděných stavebních prací bylo zhotovitelem zjištěno, že v soupisu prací, který zpracoval projektant jako součást projektové dokumentace, v položce č. 13 – Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300, chybí ve výkazu výměr předmětný materiál, v důsledku potíží výrobce kanalizačního potrubí (nedostatek potřebného potrubí DN 300 na trhu v ČR) a dále pak z důvodu nenabytí právní moci stavebního povolení, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který bude řešit navýšení ceny díla a změny termínu pro zahájení a dokončení díla.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo dle specifikace uvedené ve schváleném oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 02.10.2017, a to následovně:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena dle smlouvy o dílo ze dne 02.10.2017	3.315.868,33 Kč	696.332,35 Kč	4.012.200,68 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 1	34.560,00 Kč	7.258,00 Kč	41.818,00 Kč
Cena díla celkem	3.350.428,33 Kč	703.590,35 Kč	4.054.018,68 Kč

- 2) Dále se tímto dodatkem smluvní strany dohodly na změně termínu pro zahájení a dokončení díla uvedených v článku V. odst. 1 smlouvy o dílo takto:
Zahájení díla: 30.10.2017
Termíny dílčích měsíčních plnění díla: 30.11.2017, 21.12.2017
Dokončení díla: 05.01.2018

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 781/2017-85 ze dne 18.10.2017.
- 4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne

V Třeboni dne

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

.....
xxxxxxxxxxxxxx
ředitel oblasti Jindřichův Hradec

